



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Dependencia: Tesorería Municipal.  
Num. de Oficio: TM/192/2021  
Expediente: SIAMEN.  
Asunto: Se Remite Informe.

Villa Guerrero Méx., agosto 13 de 2021.

**MTR. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**  
**P R E S E N T E.**

Siwa el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los años 2013 al 2020 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2020 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle el reporte del FISMDF y FORTAMUNDF 2021 del periodo comprendido de 01 al 30 de julio de 2021.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

**TESORERIA**  
**A T E N T A M E N T E.**  
  
**LA MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**EDOMAR**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
13 AGO 2021  
USADO DE INFORMACIÓN  
**RECIBIDO**  
11/28

cc: - Archivo Municipal  
MAGR/matm





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

CHD FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,376,491.02

REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inciso, Obra/Localidad, Mod. Ejec., Fec. Ini. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversión Aprobada (Total, R. del Fondo, Intereses B.), Inversión Ejercida (Total, R. del Fondo, Intereses B.), Metas Totales (U. Medida, Aprobada, Aprob. Real), Beneficiarios (U. Medida, Cantidad, U. Personas), Avances (Fis., Fin.).

Stamp: SECRETARIA DE FINANZAS, SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA, 13 AGO 2021

SECRETARIA DE FINANZAS, SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA, COLORIA #101, COL. LOMAS ALTAS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, TEL. 01722 9587482, FAX 01722 910245

RECIBIDO stamp with date 13 AGO 2021





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,494.02 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
165/011	08 ADM.	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	188,843.24	188,843.24	0.00	63 MAQUINARIA	2.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	38	37.78
167/012	08 ADM.	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	699,830.61	699,830.61	0.00	50 EQUIPO	11.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	55	87.47
168/013	09 GOR	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	533,324.58	533,324.58	0.00	24 VEHICULO	14.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	53	53.33
69/014	09 GOR	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	313,336.16	313,336.16	0.00	31 VEHICULO	6.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	63	62.65
71/015	09 GOR	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	234,600.13	234,600.13	0.00	74 VEHICULO	2.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	58	69.51
73/016	08 ADM.	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	843,924.51	843,924.51	0.00	63 MAQUINARIA	11.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	50	59.28
75/017	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-02-25	2021-12-31	10,625,000.00	10,625,000.00	0.00	4,707,720.07	4,707,720.07	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	45	44.31
77/018	05 ADM.	RF SANAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	102 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACION A LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	610,000.00	610,000.00	0.00	301,620.24	301,620.24	0.00	00		4 MUNICIPIO	1	67,929	40	40.85
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18							TOTAL		48,876,494.02	48,876,494.02	0.00	24,184,203.19	24,184,203.19	0.00	UNIDAD DE MANTENIMIENTO					966	

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  
19 AGO 2021

Complementarios: 0  
DEPENDENCIA  
2021  
C. DELIA NAVA NAVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

Directa: 0  
TESORERIA  
2021  
L.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
2021  
ARACELIA ROGEL  
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

RECIBIDO  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2021  
L. EN D. DANIEL SANCHEZ LOPEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  
CARRILLO, 4111 COL. LOMAS DE LAS TORRES  
70500 ESTADO DE MEXICO  
TEL. 56227650483  
TEL. 56227650489





ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

ECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 31,597,610.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apr. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
45510-0001-32672	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	231 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 2a. ETAPA / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-07-15	2021-09-30	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	749,999.54	749,999.54	0.00	03 METRO CUBICO	57.35		3 POBLADO	1	651	50	50.00
45517-0002-31242	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	231 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 2a. ETAPA / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2021-07-15	2021-10-29	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	649,999.62	649,999.62	0.00	03 METRO CUBICO	57.34		3 POBLADO	1	623	50	50.00
4520-0305-11300	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	231 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MORAL, EL	CONTRATO	2021-07-12	2021-10-12	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	999,729.57	999,729.57	0.00	03 METRO CUBICO	102.76		3 POBLADO	1	642	50	49.99
4523-3003-1571	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	237 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2021-07-01	2021-10-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	749,699.02	749,699.02	0.00	02 METRO CUADRAD	174.27		3 ALUMNO	2,955	2,955	50	49.99
4524-314-3530	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL CAMPO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	703,971.65	703,971.65	0.00	02 METRO CUADRAD	1,020.84		3 POBLADO	1	2,378	70	70.40
451-116-351	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL LADO DEL CAMPO / CARMEN EL	CONTRATO	2021-05-01	2021-07-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3 POBLADO	1	654	0	0.00
4538-321-210	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE A LA LINAZA / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-04-15	2021-05-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3 POBLADO	1	755	0	0.00
4523-323-225	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA / ZACANGO	CONTRATO	2021-05-03	2021-05-31	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3 POBLADO	1	3,688	0	0.00
456-325-327	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	231 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	999,729.57	999,729.57	0.00	03 METRO CUBICO	102.76		3 POBLADO	1	3,663	50	49.99
457-327-330	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	245 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA C.B.T. / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2021-05-01	2021-07-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3 ALUMNO	3,853	3,853	0	0.00
458-330-333	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRIAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS BECERRAS / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-10-01	2021-10-29	300,000.00	300,000.00	0.00	235,542.73	235,542.73	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	9,509	70	78.85
459-333-336	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO SAN MATEO COAPEXCO / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2021-07-15	2021-10-15	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	899,999.45	899,999.45	0.00	02 METRO CUADRAD	1,693.00		3 POBLADO	1	2,908	50	50.00
459-336-339	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	237 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 225 / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2021-07-01	2021-10-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3 ALUMNO	2,376	2,376	0	0.00
459-339-342	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISABEL LA CATOLICA / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3 POBLADO	1	2,378	0	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NOMINATIVOS  
13 AGO 2021  
RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NOMINATIVOS  
UNIDAD DE SUBSIDIOS Y REINTEGRACIONES





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Región de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

CHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 31,597,640.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
7393 2011 16600	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LOMA DE LOS ENCUCERADOS / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-07-03	2021-08-13	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,396.65		3 POBLADO		2,253	0	0.00	
7394 2012 16673	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUENOS AIRES / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-08-02	2021-09-30	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	190.00		3 POBLADO		2,376	0	0.00	
7395 2043 16726	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRINCIPAL / VENTURERO SANTA MARIA ARANZAZU, EL	CONTRATO	2021-07-15	2021-08-14	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,725.00		3 POBLADO		419	0	0.00	
905 2044 16948	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO CALLE LA LADRILLERA CALLE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-07-02	2021-05-13	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,351.00		2 COLONIA	2	2,253	0	0.00	
908 2045 17110	10 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	S INSTALACION DIRECTA	161 ELECTRICACION	ELECTRIFICACION CALLE AMIGOS 28 ETAPA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-08-14	2021-08-31	697,640.00	697,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	9,609	0	0.00	
909 2046 1721	10 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	S INSTALACION DIRECTA	161 ELECTRICACION	ELECTRIFICACION CALLE LA LADRILLERA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-07-01	2021-08-31	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		2 COLONIA	1	9,600	0	0.00	
18 2048 1833	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR / SAN BAGO OATOTILAN	CONTRATO	2021-08-02	2021-08-30	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	2,760.00		3 POBLADO		1,553	0	0.00	
20 2049 185	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	215 REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO DE CAMINOS / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-03-02	2021-05-14	1,200,000.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	5,600.00		3 POBLADO		830	0	0.00	
21 2051 182	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	216 REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CUAMMALPA CUAMMALPA (LOS CUERVOS)	CONTRATO	2021-06-01	2021-06-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,212.65		3 POBLADO		2,376	0	0.00	
27 2057 187	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LOMA DE LOS ENCUCERADOS ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE SIN NOMBRE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-09-06	2021-09-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1.00		3 POBLADO	1	1	0	0.00	
28 2058 188	17 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	161 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE Y SUR / CARMEN EL	CONTRATO	2021-05-09	2021-05-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	1	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 25						TOTAL			31,597,640.00	31,597,640.00	0.00	5,939,802.21											449

Complementarios: 14      Directa: 11

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACION

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACION

13 AGO 2021

RECIBIDO





REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registros Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

MONEDARIO ASIGNADO: \$ 31,597,640.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Inf. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Localidad	Mod. Eje	Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 C. DELIA NAVA NAVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2019 2021  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

TESORERÍA  
 L.A. MARIA ANGELES  
 GONZALEZ RODRIGUEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

OBRA PÚBLICA  
 Y DESARROLLO URBANO  
 ASIGNACIÓN ROGEL  
 2019 2021  
 DIRECTOR DE OBRA PUB  
 Y DESARROLLO URBANO  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE VILLA GUERRERO

CONTROLORIA INTERNA  
 L. EN D. DANIEL SANCHEZ  
 LOPEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 MUNICIPAL  
 2019

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE ASIGNACIÓN Y PRESUPUESTO  
 13 AGO 2021  
 UNIDAD DE NOMINACIÓN  
**RECIBIDO**