



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

**DEPENDENCIA:** TESORERIA MUNICIPAL  
**NÚM. DE OFICIO:** AVG/TM/10/352/2023  
**ASUNTO:** SE REMITE INFORMA

Villa Guerrero, México a 16 de octubre de 2023

**LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO**  
**DE LA SECRETARIA DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E:**


Sirva este medio para enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me permito, hacerle llegar el Reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distro Federal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2023

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del estado de México y Municipios.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración reiterando mis saludos.

ATENTAMENTE

C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN  
 TESORERO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO



[administracion2022-2024@villaguerrero-edomex.gob.mx](mailto:administracion2022-2024@villaguerrero-edomex.gob.mx)

Plaza Morelos, Esq. con 5 de Mayo, Centro, Villa Guerrero, Estado de México C.P.: 51760

714 146 0006

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CIERRE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,659,121.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                |                                  |   |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales         |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                       | SubPrograma                      | Inciso  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida             | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 64027/0001/47474            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS          | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 256 DRENAJE SANITARIO                               | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL, SAN GASPAR / SAN GASPAR   | CONTRATO   | 2023-04-19     | 2023-05-19     | 551,280.73         | 551,280.73   | 0.00         | 521,220.21         | 521,220.21   | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 132.00   |            | 4 MUNICIPIO   | 11       | 53          | 94      | 94.55  |
| 64030/0002/47539            | 17 URB | UR URBANIZACION                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 196 PAVIMENTACION                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MORA, BUENAVISTA / BUENAVISTA  | CONTRATO   | 2023-04-19     | 2023-06-09     | 747,509.15         | 747,509.15   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRADO | 549.41   |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 105         | 0       | 0.00   |
| 64035/0003/87780            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS          | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 256 DRENAJE SANITARIO                               | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE GUADALUPE PARAJE LOS ENCINOS, CABECERA MUNICIPAL / VILLA GUERRERO                                    | CONTRATO   | 2023-05-25     | 2023-06-26     | 351,705.88         | 351,705.88   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 170.00   |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 53          | 0       | 0.00   |
| 64065/0004/21323            | 17 URB | UR URBANIZACION                | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 218 REVESTIMIENTO                                   | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, PROGRESO HIDALGO / PROGRESO HIDALGO, EL  | CONTRATO   | 2023-04-19     | 2023-06-08     | 1,827,295.80       | 1,827,295.80 | 0.00         | 1,827,226.20       | 1,827,226.20 | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRADO | 7,500.00 |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 103         | 100     | 100.00 |
| 64069/0005/87646            | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 178 CUARTOS DORMITORIOS                             | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, SAN GASPAR / SAN GASPAR   | CONTRATO   | 2023-05-25     | 2023-08-25     | 1,206,232.50       | 1,206,232.50 | 0.00         | 967,186.25         | 967,186.25   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 120.00   |            | 7 FAMILIA     | 1        | 20          | 80      | 80.18  |
| 64080/0006/66435            | 17 URB | UR URBANIZACION                | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO                               | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN (AGEB 123), ZACANGO / ZACANGO   | CONTRATO   | 2023-04-20     | 2023-08-31     | 448,800.75         | 448,800.75   | 0.00         | 448,701.84         | 448,701.84   | 0.00         | 17 PIEZA              | 40.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 240         | 99      | 99.98  |
| 64083/0007/66905            | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 178 CUARTOS DORMITORIOS                             | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, SANTIAGO OXTOTITLAN / SANTIAGO OXTOTITLAN   | CONTRATO   | 2023-05-08     | 2023-09-12     | 2,894,958.00       | 2,894,958.00 | 0.00         | 2,620,957.56       | 2,620,957.56 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 288.00   |            | 7 FAMILIA     | 1        | 87          | 90      | 90.54  |
| 64291/0008/72036            | 16 OTP | UR URBANIZACION                | C REHABILITACION DIRECTA         | 268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA    | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL (AGEB123) / ZACANGO  | CONTRATO   | 2023-05-10     | 2023-07-31     | 569,141.73         | 569,141.73   | 0.00         | 512,205.00         | 512,205.00   | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 584.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 250         | 90      | 90.00  |
| 64311/0009/86674            | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 178 CUARTOS DORMITORIOS                             | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO DE LA FINCA / EJIDO DE LA FINCA   | CONTRATO   | 2023-05-24     | 2023-08-28     | 1,206,232.50       | 1,206,232.50 | 0.00         | 361,279.00         | 361,279.00   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 120.00   |            | 7 FAMILIA     | 1        | 45          | 29      | 29.95  |
| 64314/0010/74283            | 17 URB | UR URBANIZACION                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES BICENTENARIO, BUENAVISTA / BUENAVISTA  | CONTRATO   | 2023-06-01     | 2023-08-31     | 1,771,048.94       | 1,771,048.94 | 0.00         | 1,682,436.59       | 1,682,436.59 | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1,218.50 |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 70          | 94      | 94.99  |
| 64345/0011/73746            | 17 URB | UR URBANIZACION                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO AL MANANTIAL SEGUNDA ETAPA, POTRERILLOS SANTA MARÍA / SANTA MARIA ARANZAZU (SANTA MARIA) | CONTRATO   | 2023-04-20     | 2023-08-31     | 477,188.12         | 477,188.12   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRADO | 235.13   |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 190         | 0       | 0.00   |
| 64455/0012/21775            | 17 URB | UR URBANIZACION                | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 218 REVESTIMIENTO                                   | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EJIDO DE LA FINCA / EJIDO DE LA FINCA   | CONTRATO   | 2023-04-19     | 2023-05-26     | 1,474,018.61       | 1,474,018.61 | 0.00         | 1,200,505.61       | 1,200,505.61 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 6,050.00 |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 90          | 81      | 81.44  |
| 64516/0013/86877            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS          | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 256 DRENAJE SANITARIO                               | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO HACIA LA LOMA, SAN JOSE VILLA GUERRERO / SAN JOSE  | CONTRATO   | 2023-04-03     | 2023-06-30     | 987,612.74         | 987,612.74   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 400.00   |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 52          | 0       | 0.00   |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
24 OCT 2023  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
HORA:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CIERRE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,659,121.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                  |  |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales         |           |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                      | Inciso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida             | Aprobada  | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 64524/001421863             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 218 REVESTIMIENTO  | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOS RANCHOS DE SAN JOSE / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS   | CONTRATO   | 2023-04-19     | 2023-05-29     | 1,431,381.71       | 1,431,381.71 | 0.00         | 1,144,899.51       | 1,144,899.51 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 5,875.00  |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 81          | 79      | 79.99  |
| 64531/001521988             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 211 PRIMARIA (AULAS)                                     | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CON C.C.T. 15DPR0381X / SAN MIGUEL   | CONTRATO   | 2023-04-17     | 2023-07-31     | 961,482.51         | 961,482.51   | 0.00         | 472,099.00         | 472,099.00   | 0.00         | 17 PIEZA              | 1.00      |            | 5 ALUMNO      | 1        | 40          | 49      | 49.10  |
| 64535/001673796             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SEGUNDA ETAPA (AGEB 119) ZACANGO / ZACANGO          | CONTRATO   | 2023-05-08     | 2023-08-31     | 1,016,806.29       | 1,016,806.29 | 0.00         | 1,015,612.90       | 1,015,612.90 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 701.79    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 70          | 99      | 99.89  |
| 64542/001747798             | 16 OTP | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 269 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES                    | CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA PARA AGUA DE RIEGO, LA LOMA DE LA CONCEPCION VILLA GUERRERO / LOMA DE LA CONCEPCION, LA (LA LOMA)         | CONTRATO   | 2023-04-19     | 2023-05-19     | 355,171.51         | 355,171.51   | 0.00         | 284,259.00         | 284,259.00   | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 152.90    |            | 6 PRODUCTOR   | 1        | 105         | 80      | 80.03  |
| 64545/001886977             | 16 OTP | UR URBANIZACION                                | C REHABILITACION DIRECTA         | 268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA         | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, PORFIRIO DIAZ VILLA GUERRERO / PORFIRIO DIAZ   | CONTRATO   | 2023-05-10     | 2023-07-31     | 944,102.83         | 944,102.83   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 775.00    |            | 3 POBLADO     | 775      | 1           | 0       | 0.00   |
| 64548/001972097             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 218 REVESTIMIENTO  | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL MONTE COMUNAL, SAN MIGUEL VILLA GUERRERO / SAN MIGUEL                                    | CONTRATO   | 2023-04-19     | 2023-06-08     | 1,338,906.80       | 1,338,906.80 | 0.00         | 937,198.02         | 937,198.02   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 11,725.00 |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 78          | 70      | 70.00  |
| 64552/002022059             | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ARCO NORTE, VILLA GUERRERO / VILLA GUERRERO  | CONTRATO   | 2023-04-17     | 2023-07-17     | 454,036.62         | 454,036.62   | 0.00         | 454,024.00         | 454,024.00   | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 150.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 80          | 100     | 100.00 |
| 64553/002147632             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JARDIN DE NIÑOS JUAN GREGORIA MENDEZ C.C.T. 15EJN095F / CARMEN, EL | CONTRATO   | 2023-04-19     | 2023-07-19     | 1,021,365.48       | 1,021,365.48 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 175.00    |            | 5 ALUMNO      | 1        | 71          | 0       | 0.00   |
| 64556/002247003             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 218 REVESTIMIENTO  | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA VALENCIANA, SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO / SAN FRANCISCO                                    | CONTRATO   | 2023-05-19     | 2023-07-10     | 944,102.83         | 944,102.83   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRADO | 3,875.00  |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 32          | 0       | 0.00   |
| 64561/002347093             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO DIRECTA           | 203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)                     | REHABILITACION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO C.C.T. 15EJN2237G / FINCA, LA  | CONTRATO   | 2023-04-12     | 2023-08-18     | 522,761.47         | 522,761.47   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 101.97    |            | 5 ALUMNO      | 1        | 81          | 0       | 0.00   |
| 64568/002487102             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | C REHABILITACION DIRECTA         | 280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS                   | HEGABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, VILLA GUERRERO / VILLA GUERRERO  | CONTRATO   | 2023-05-17     | 2023-08-17     | 3,614,990.00       | 3,614,990.00 | 0.00         | 3,614,521.52       | 3,614,521.52 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 8,177.40  |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 200         | 100     | 99.99  |
| 64611/002587215             | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRACCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA GLORIETA, VILLA GUERRERO / VILLA GUERRERO  | CONTRATO   | 2023-04-14     | 2023-08-18     | 316,955.19         | 316,955.19   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 162.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 52          | 0       | 0.00   |

UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CIERRE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,659,121.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |   |   |   |              | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales                 |          |            | Beneficiarios      |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|---|---|---|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|------------|--------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa   | SubPrograma                                 | Inciso  | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.   | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida                     | Aprobada | Aprob Real | U. Medida          | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 64612/<br>0026<br>73852     | 17 URB | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 169 CALLES<br>(ADOQUIN,<br>ASFALTO,<br>CONCRETO Y<br>EMPEDRADO)   | CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTO CON CONCRETO<br>HIDRAULICO DE CALLE BARRIO<br>DE GUADALUPE, SAN MIGUEL<br>VILLA GUERRERO / SAN<br>MIGUEL   | CONTRAT<br>O | 2023-05-08     | 2023-08-31     | 1,560,172.01       | 1,560,172.01 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 65 KILOM<br>ETRO CU<br>ADRADO | 1,100.00 |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 70          | 0       | 0.00   |
| 64613/<br>0027<br>22564     | 17 URB | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 198 PAVIMENT<br>ACION   | REHABILITACION DE<br>PAVIMENTO CON MEZCLA<br>ASFALTICA CARRETERIA A LOS<br>RANCHOS DE SAN JOSE /<br>RANCHOS DE SAN JOSE, LOS            | CONTRAT<br>O | 2023-04-18     | 2023-06-06     | 1,650,893.17       | 1,650,893.17 | 0.00         | 1,650,782.09       | 1,650,782.09 | 0.00         | 65 KILOM<br>ETRO CU<br>ADRADO | 2,100.00 |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 111         | 99      | 99.99  |
| 64624/<br>0028<br>88396     | 16 OTP | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | C REHABILIT<br>ACION<br>DIRECTA             | 268 INFRAEST<br>RUCTURA<br>AGRICOLA:<br>CAMINO<br>SACACOSECH<br>A | REHABILITACION DE CAMINO<br>SACACOSECHAS, SANTIAGO<br>OXTITLAN / SANTIAGO<br>OXTOTITLAN   | CONTRAT<br>O | 2023-05-25     | 2023-06-25     | 1,719,633.11       | 1,719,633.11 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL         | 7,058.12 |            | 3<br>POBLAD<br>O   | 1        | 105         | 0       | 0.00   |
| 64637/<br>0029<br>87328     | 16 OTP | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | C REHABILIT<br>ACION<br>DIRECTA             | 268 INFRAEST<br>RUCTURA<br>AGRICOLA:<br>CAMINO<br>SACACOSECH<br>A | REHABILITACION DE CAMINO<br>SACA COSECHAS EN SAN<br>LUCAS TOTOLMAJAC /<br>TOTOLMAJAC  | CONTRAT<br>O | 2023-05-10     | 2023-07-31     | 1,358,289.88       | 1,358,289.88 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL         | 1,115.00 |            | 3<br>POBLAD<br>O   | 1        | 250         | 0       | 0.00   |
| 64640/<br>0030<br>87411     | 18 VIV | 17 ELECTRIFI<br>CACION<br>RURAL Y DE<br>COLONIAS<br>POBRES | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA               | 033 ELECTRIFI<br>CACION<br>RURAL                                  | AMPLIACION DE RED<br>ELECTRICA EN PARAJE LOMA<br>DEL CAPULIN SANTIAGO<br>OXTOTITLAN / SANTIAGO<br>OXTOTITLAN                            | CONTRAT<br>O | 2023-05-23     | 2023-06-30     | 566,343.87         | 566,343.87   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL         | 600.00   |            | 3<br>POBLAD<br>O   | 1        | 70          | 0       | 0.00   |
| 64645/<br>0031<br>22598     | 17 URB | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 196 PAVIMENT<br>ACION   | CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTO CON CONCRETO<br>HIDRAULICO EN CALLE<br>PRINCIPAL CUAJIMALPA /<br>CUAJIMALPA (LOS CUERVOS)                  | CONTRAT<br>O | 2023-04-17     | 2023-06-17     | 2,129,012.50       | 2,129,012.50 | 0.00         | 2,128,942.68       | 2,128,942.68 | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O  | 1,486.82 |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 100         | 99      | 99.99  |
| 64647/<br>0032<br>22619     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                                   | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA               | 258 DRENAJE<br>SANITARIO  | CONSTRUCCION DE RED DE<br>DRENAJE SANITARIO / JESUS<br>CARRANZA (RANCHO DE<br>JESUS)  | CONTRAT<br>O | 2023-04-03     | 2023-06-30     | 3,614,995.19       | 3,614,995.19 | 0.00         | 3,614,703.40       | 3,614,703.40 | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL         | 700.00   |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 80          | 100     | 100.00 |
| 64663/<br>0033<br>47165     | 17 URB | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 169 CALLES<br>(ADOQUIN,<br>ASFALTO,<br>CONCRETO Y<br>EMPEDRADO)   | CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTO CON CONCRETO<br>HIDRAULICO EN CALLE<br>PRINCIPAL, TEQUIMILPA /<br>TEQUIMILPA                               | CONTRAT<br>O | 2023-06-12     | 2023-08-25     | 1,413,702.95       | 1,413,702.95 | 0.00         | 1,413,637.54       | 1,413,637.54 | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O  | 1,001.50 |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 90          | 99      | 99.99  |
| 64667/<br>0034<br>73915     | 15 AYS | AP AGUA<br>POTABLE   | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA               | 170 CARCAMO   | REHABILITACION DE CARCAMO<br>DE BOMBEO DE AGUA<br>POTABLE VILLA GUERRERO /<br>VILLA GUERRERO  | CONTRAT<br>O | 2023-05-02     | 2023-09-29     | 2,000,000.00       | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 03<br>METRO<br>CUBICO         | 75.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 450         | 0       | 0.00   |
| 64669/<br>0035<br>47232     | 17 URB | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | C REHABILIT<br>ACION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 218 REVESTIMIE<br>NTO   | REHABILITACION DE CAMINO<br>SACACOSECHAS SAN MATEO<br>COAPEXCO / SAN MATEO<br>COAPEXCO  | CONTRAT<br>O | 2023-05-19     | 2023-07-10     | 820,690.91         | 820,690.91   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O  | 3,357.31 |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 32          | 0       | 0.00   |
| 64671/<br>0036<br>47265     | 16 OTP | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA               | 269 INFRAEST<br>RUCTURA<br>AGRICOLA:<br>CANALES                   | CONSTRUCCION DE CANAL<br>AGRICOLA PARA AGUA DE<br>RFIEGO EN CALLE GUADALUPE<br>VICTORIA SANTIAGO<br>OXTOTITLAN / SANTIAGO<br>OXTOTITLAN | CONTRAT<br>O | 2023-06-21     | 2023-08-08     | 344,561.76         | 344,561.76   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL         | 160.00   |            | 6 PRODU<br>CTOR    | 1        | 81          | 0       | 0.00   |
| 64673/<br>0037<br>22640     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                                   | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA               | 255 DRENAJE<br>PLUVIAL  | CONSTRUCCION DE RED DE<br>DRENAJE PLUVIAL SAN DIEGO,<br>VILLA GUERRERO / SAN DIEGO  | CONTRAT<br>O | 2023-04-17     | 2023-06-30     | 2,211,046.16       | 2,211,046.16 | 0.00         | 1,707,019.04       | 1,707,019.04 | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL         | 511.00   |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 250         | 77      | 77.21  |
| 64682/<br>0038<br>88559     | 17 URB | UR<br>URBANIZACI<br>ON                                     | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA               | 174 COMEDORES<br>COMUNITARIO<br>S                                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR<br>PUBLICO EN SANTA ELENA LA<br>FINCA / FINCA, LA   | CONTRAT<br>O | 2023-05-25     | 2023-08-25     | 632,748.05         | 632,748.05   | 0.00         | 436,317.49         | 436,317.49   | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O  | 38.72    |            | 3<br>POBLAD<br>O   | 1        | 18          | 68      | 68.96  |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. CIERRE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,659,121.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                |   |  | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |            |              | Metas Totales |                   |          | Beneficiarios |             |          | Avances     |      |       |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Inciso  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | Total      | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida   | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.  |
| 64683/003987569             | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJHE LA GLORIETA VILLA GUERRERO / VILLA GUERRERO                               | CONTRATO       | 2023-05-02     | 2023-08-18         | 169,080.86   | 169,080.86   | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 162.00   |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 52          | 0    | 0.00  |
| 64687/004074395             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)                | CONSTRUCCION DE BARDAS EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZXAPATA C.C.T. 15EJN0945V COXCACOACO / COXCACOACO                     | CONTRATO       | 2023-04-20     | 2023-08-31         | 363,849.41   | 363,849.41   | 0.00               | 335,773.97 | 335,773.97   | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 82.00    |               | 5 ALUMNO    | 1        | 36          | 92   | 92.28 |
| 64690/0041110847            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                               | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ARRIBA DEL CAMPO DE FUTBOL LA FINCA / FINCA, LA                                 | CONTRATO       | 2023-06-02     | 2023-07-31         | 390,685.63   | 390,685.63   | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 155.00   |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 36          | 0    | 0.00  |
| 64691/0042103579            | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE               | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE 180M3 DE AGUA POTABLE / FINCA, LA                                  | CONTRATO       | 2023-06-01     | 2023-08-17         | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 03 METRO CUBICO   | 243.00   |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 80          | 0    | 0.00  |
| 65599/0043142757            | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA                 | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 176 CUARTO PARA COCINA                              | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (AGEB 123) / ZACANGO  | CONTRATO       | 2023-07-03     | 2023-09-29         | 2,412,465.00 | 2,412,465.00 | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 20.00    |               | 3 POBLADO   | 1        | 45          | 0    | 0.00  |
| 65603/0044142928            | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA                 | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 250 CALENTADORES SOLARES                            | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR (AGEB 119) ZACANGO / ZACANGO  | CONTRATO       | 2023-07-03     | 2023-09-29         | 229,558.47   | 229,558.47   | 0.00               | 211,899.98 | 211,899.98   | 0.00          | 17 PIEZA          | 13.00    |               | 7 FAMILIA   | 1        | 46          | 92   | 92.31 |
| 65604/0045132425            | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA                 | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 250 CALENTADORES SOLARES                            | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR SAN MATEO COAPEXCO / SAN MATEO COAPEXCO   | CONTRATO       | 2023-07-05     | 2023-08-31         | 229,558.47   | 229,558.47   | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 17 PIEZA          | 13.00    |               | 7 FAMILIA   | 1        | 59          | 0    | 0.00  |
| 65605/0046132964            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                        | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / SANTIAGO OXTOTITLAN  | CONTRATO       | 2023-07-03     | 2023-08-31         | 236,789.18   | 236,789.18   | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 134.90   |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 59          | 0    | 0.00  |
| 65609/0047193633            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ALDAMA EN PARAJE LA LOMA DE LOS ESTRADA (AGEB 123) / ZACANGO | CONTRATO       | 2023-08-16     | 2023-11-30         | 2,069,955.73 | 2,069,955.73 | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 2,176.20 |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 340         | 0    | 0.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |               |               |      |               |               |      |        |  |  |  |      |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--|--|--|------|--|
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  | 55,659,121.00 | 55,659,121.00 | 0.00 | 29,563,408.40 | 29,563,408.40 | 0.00 | EDOMEX |  |  |  | 2060 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--|--|--|------|--|

Complementarios: 17      Directa: 30

PRESIDENCIA  
2022 2024  
LICENCIADO EN DERECHO  
FRANCISCO LUGO MILLAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

TESORERIA  
2022 2024  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
VILLA GUERRERO, MÉX.  
C.P. JUAN ANTONIO  
MENDOZA BELTRAN  
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
24 OCT 2023  
OBRAS PUBLICAS UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
Y DESARROLLO URBANO  
RECIBIDO  
RECIBIO:      HORA:  
ARQ. JESUS DAVILA  
MONROY  
DIRECTOR DE OBRA PUB  
Y DRLLLO URBANO

CONTRALORIA MUNICIPAL  
2022 2024  
L. EN D. GERMAN  
CUAUHTEMOC CUENCA  
GARRIDO  
CONTRALOR MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. CIERRE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 61,583,644.69 REINTEGRO: \$ 0.00


| Datos de la Obra y/o Acción |        |                           |                            |   |  |                | Fec. Ini. Pro. |              | Inversión Aprobada |               |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                  | SubPrograma                | Inciso  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida     | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 61303/0001                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | P NOMINA                   | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1ª QUINCENA DE ENERO A LA 2ª DE DICIEMBRE 2023 ( PERCEPCIONES BRUTAS ) / TOTAL MUNICIPAL                              | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 9,868,072.64       | 9,868,072.64  | 0.00         | 4,251,810.59       | 4,251,810.59 | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 66       | 69,086      | 43      | 43.10 |
| 61316/0002                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | P NOMINA                   | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA 1RA QUINCENA DE ENERO A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (PERCEPCIONES BRUTAS) / TOTAL MUNICIPAL                  | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 720,715.79         | 720,715.79    | 0.00         | 123,367.03         | 123,367.03   | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 66       | 69,086      | 17      | 17.12 |
| 61349/0003                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | P NOMINA                   | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA EN 1RA QUINCENA DE ENERO A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (PERCEPCIONES BRUTAS) / TOTAL MUNICIPAL              | ADMINISTRACION | 2023-03-10     | 2023-12-31   | 360,357.90         | 360,357.90    | 0.00         | 108,228.00         | 108,228.00   | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 66       | 69,086      | 30      | 30.03 |
| 61374/0004                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | P NOMINA                   | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1RA DE ENERO A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 ( PERCEPCIONES BRUTAS ) / TOTAL MUNICIPAL                  | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 2,689,920.00       | 2,689,920.00  | 0.00         | 1,078,086.42       | 1,078,086.42 | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 20       | 69,086      | 40      | 40.08 |
| 61376/0005                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | P NOMINA                   | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)  | PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO A LA 2DA DE DICIEMBRE 2023 (PERCEPCIONES BRUTA) / TOTAL MUNICIPAL                  | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 171,015.79         | 171,015.79    | 0.00         | 25,199.68          | 25,199.68    | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 20       | 16,089      | 14      | 14.74 |
| 61377/0006                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | P NOMINA                   | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (PERCEPCIONES BRUTAS) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 85,507.90          | 85,507.90     | 0.00         | 17,497.00          | 17,497.00    | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 20       | 69,086      | 20      | 20.46 |
| 61379/0007                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 131 ISSEMYM                                       | PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM 1RA QUINCENA DE ENERO A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE DE 2023 / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 2,972,873.65       | 2,972,873.65  | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 81 PAGO       | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 12       | 69,086      | 0       | 0.00  |
| 61382/0008                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA                             | PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE 2023 / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 10,934,400.00      | 10,934,400.00 | 0.00         | 6,469,289.57       | 6,469,289.57 | 0.00         | 81 PAGO       | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 12       | 69,086      | 59      | 59.15 |
| 61930/0009                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | O MANTENIMIENTO            | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | PAGO REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 1,179,000.00       | 1,179,000.00  | 0.00         | 338,062.59         | 338,062.59   | 0.00         | 34 VEHICULO   | 15.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 69,086   | 29          | 28.67   |       |
| 61932/0010                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | O MANTENIMIENTO            | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | PAGO REPARACION PREVENTIVA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL  | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31   | 396,000.00         | 396,000.00    | 0.00         | 117,621.22         | 117,621.22   | 0.00         | 34 VEHICULO   | 5.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 29      | 29.70 |

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
24 OCT 2023  
HORA:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. CIERRE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 61,583,644.69 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                              |                            |  |   |                | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales   |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|-----------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                     | SubPrograma                | Inciso   | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida       | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 61934/0011                  | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO      | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA     | PAGO REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / TOTAL MUNICIPAL                                   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 1,597,535.73       | 1,597,535.73  | 0.00         | 376,383.82         | 376,383.82   | 0.00         | 63 MAQUINARIA   | 6.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 23      | 23.56 |
| 61935/0012                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO             | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA       | PAGO REPARACIÓN PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 1,551,235.29       | 1,551,235.29  | 0.00         | 1,503,764.58       | 1,503,764.58 | 0.00         | 34 VEHICULO     | 6.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 96      | 96.94 |
| 61937/0013                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO            | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS      | PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL  | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 1,024,000.00       | 1,024,000.00  | 0.00         | 624,218.03         | 624,218.03   | 0.00         | 34 VEHICULO     | 15.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 60      | 60.96 |
| 61939/0014                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO            | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS      | PAGO GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 951,000.00         | 951,000.00    | 0.00         | 381,513.36         | 381,513.36   | 0.00         | 34 VEHICULO     | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 3        | 69,086      | 40      | 40.11 |
| 61944/0015                  | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO      | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA     | PAGO GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO / TOTAL MUNICIPAL                     | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 1,045,000.00       | 1,045,000.00  | 0.00         | 602,465.38         | 602,465.38   | 0.00         | 63 MAQUINARIA   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 6        | 69,086      | 57      | 57.65 |
| 61986/0016                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO             | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA       | PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 2,055,000.00       | 2,055,000.00  | 0.00         | 1,589,166.10       | 1,589,166.10 | 0.00         | 34 VEHICULO     | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 6        | 69,086      | 77      | 77.32 |
| 61993/0017                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | A CONSTRUCCION             | 078 RELLENO SANITARIO                            | PAGO DE SERVICIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE RELLENO SANITARIO / TOTAL MUNICIPAL                 | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 10,800,000.00      | 10,800,000.00 | 0.00         | 7,048,598.52       | 7,048,598.52 | 0.00         | 03 METRO CUBICO | 12.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 65      | 65.26 |
| 62011/0018                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO    | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM   | PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACION A LA COMISIÓN DE AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 647,010.00         | 647,010.00    | 0.00         | 381,511.88         | 381,511.88   | 0.00         | 81 PAGO         | 12.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 58      | 58.96 |
| 62015/0019                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | I EQUIPAMIENTO             | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL  | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 460,000.00         | 460,000.00    | 0.00         | 385,555.00         | 385,555.00   | 0.00         | 50 EQUIPO       | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 66       | 69,086      | 83      | 83.82 |
| 62017/0020                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | I EQUIPAMIENTO             | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 85,000.00          | 85,000.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 50 EQUIPO       | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 10       | 69,086      | 0       | 0.00  |
| 62032/0021                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | I EQUIPAMIENTO             | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL                                       | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 100,000.00         | 100,000.00    | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 50 EQUIPO       | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   |          | 69,086      | 0       | 0.00  |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 61,583,644.69 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                              |                            |  |  |                | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |               | Inversión Ejecida |               |               | Metas Totales |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |      |
|--|--------|------------------------------|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|------|
| Control                                  | Sector | Programa                     | SubPrograma                | Inciso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo  | Intereses B.  | Total             | R. del Fondo  | Intereses B.  | U. Medida     | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |      |
| 62033/0022                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | I EQUIPAMIENTO             | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL       | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 260,000.00         | 260,000.00    | 0.00          | 106,140.00        | 106,140.00    | 0.00          | 50 EQUIPO     | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 40      | 40.82 |      |
| 62052/0023                               | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO      | 113 ADQUISICION DE EQUIPO                        | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 950,000.00         | 950,000.00    | 0.00          | 305,346.80        | 305,346.80    | 0.00          | 50 EQUIPO     | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 32      | 32.14 |      |
| 62731/0024                               | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO    | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA                                      | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUAS NACIONALES Y EL DESAHOGUE DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL MUNICIPAL              | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 7,080,000.00       | 7,080,000.00  | 0.00          | 2,706,218.00      | 2,706,218.00  | 0.00          | 81 PAGO       | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 12       | 69,086      | 38      | 38.22 |      |
| 62745/0025                               | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO      | 005 ADQUISICION DE MAQUINARIA                    | ADQUISICIÓN DE UN VOLTEO PARA OBRAS PUBLICAS / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 2,500,000.00       | 2,500,000.00  | 0.00          | 2,409,200.00      | 2,409,200.00  | 0.00          | 63 MAQUINARIA | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 96      | 96.37 |      |
| 62757/0026                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | I EQUIPAMIENTO             | 119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL  | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL  | ADMINISTRACION | 2023-03-09     | 2023-12-31     | 1,100,000.00       | 1,100,000.00  | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 34 VEHICULO   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 69,086      | 0       | 0.00  |      |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 26 |        |                              |                            |  |  |                |                |                | TOTAL              | 61,583,644.69 | 61,583,644.69 | 0.00              | 30,949,243.57 | 30,949,243.57 | 0.00          |          |            |               |          |             |         |       | 1046 |

Complementarios: 0      Directa: 0

**PRESIDENCIA**  
2022  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
**FRANCISCO LUGO MILLAN**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**

**TESORERÍA**  
2022 2024  
**AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL DE**  
**VILLA GUERRERO, MÉX.**  
**C.P. JUAN ANTONIO**  
**MENDOZA BELTRAN**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**OBRAS PUBLICAS**  
**Y DESARROLLO URBANO**  
2022 2024  
**AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL DE**  
**VILLA GUERRERO**  
**ARQ. JESUS DAVILA**  
**MONROY**  
**DIRECTOR DE OBRA PUB**  
**Y DRLLLO URBANO**

**CONTRALORÍA**  
**MUNICIPAL**  
2022 2024  
**AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL DE**  
**VILLA GUERRERO, MÉX.**  
**L. EN D. GERMAN**  
**CUAUHTEMOC CUENCA**  
**GARRIDO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
24 OCT 2023  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**  
RECIBIO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_