



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Dependencia: **Tesorería Municipal**
Num. de Oficio: **TM/154/2019**
Expediente: **SIAYAMEN.**
Asunto: **Se Remite Informe.**

Villa Guerrero Méx., julio 03 de 2019.

L en D. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) de los años 2013 al 2018 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2018 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle los reportes del FISM y FORTAMUN ejercicio 2019 del periodo comprendido de 01 al 30 de junio de 2019.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.



Yazmin Enríquez Vázquez
MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



c.c.p.- Archivo Minutario.
MAGR/mtam.

Villa Guerrero/Municipio
villaguerrero.mx
presidencia@villaguerrero.gob.mx

Plaza Mujeres, esquina 5 de Mayo, Villa Guerrero, Estado de México CP 51760
Tel: (41) 14 6 0132 - 14 6 00 06
villaguerrero.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26772/000450642	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,099,837.03	1,099,837.03	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	1,463	1,463	100	99.99
26776/000550638	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ / MORAL, EL	CONTRATO	2019-05-03	2019-05-30	761,590.00	761,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	430.00		5 ALUMNO	1	250	0	0.00
26780/000850661	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1,010	1,010	0	0.00
26781/000950854	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL DEPÓSITO A LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,320.00		3 POBLADO	1,010	1,010	0	0.00
26782/001050896	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2019-08-01	2019-09-20	900,000.00	900,000.00	0.00	449,726.99	449,726.99	0.00	01 METRO LINEAL	1,380.00		3 POBLADO	2,965	2,965	50	49.97
26784/001150964	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN GASPAR	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-20	500,000.00	500,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	775.00		3 POBLADO	1,506	1,506	35	35.00
26785/001251005	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL Y RAMALES DE LA COMUNIDAD / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-20	800,000.00	800,000.00	0.00	239,981.24	239,981.24	0.00	01 METRO LINEAL	1,240.00		3 POBLADO	2,378	2,378	30	30.00
26789/001355930	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL Y RAMALES DE LA COMUNIDAD / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	466,869.59	466,869.59	0.00	139,988.72	139,988.72	0.00	01 METRO LINEAL	80.87		3 POBLADO	623	623	30	29.98
26790/001455949	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	299,982.95	299,982.95	0.00	01 METRO LINEAL	2,732.00		3 POBLADO	755	755	30	30.00
26792/001587314	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CRUZ VIDRIADA	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	500.00		3 POBLADO	755	755	0	0.00
26793/001651244	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	450,000.00	450,000.00	0.00	355,902.23	355,902.23	0.00	02 METRO CUADRADO	80.87		5 ALUMNO	2,378	2,378	79	79.09
26794/001751264	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ / MORAL, EL	CONTRATO	2019-04-01	2019-05-31	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		5 ALUMNO	930	930	0	0.00
26796/001851290	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	450,000.00	450,000.00	0.00	134,983.66	134,983.66	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	24	24	30	30.00
26799/002052809	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	800,000.00	800,000.00	0.00	239,980.34	239,980.34	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	30	30.00

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECEBIÓ: HORA: 04 JUL 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
MunicipalPdf de Fecha: 03/07/2019 14:12:29 Página 1/3



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 31
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26800/0021/87499	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / PEÑON, EL	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	406,278.64	406,278.64	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	51	50.78
26802/0022/55151	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	800,000.00	800,000.00	0.00	239,930.33	239,930.33	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	30	29.99
26803/0023/52925	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2019-05-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	239,997.61	239,997.61	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	30	30.00
26805/0024/54632	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-03-29	2019-06-27	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	479,960.66	479,960.66	0.00	02 METRO CUADRADO	397.00		7 FAMILIA	20	100	30	30.00
26806/0025/55008	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BAROLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	359,996.41	359,996.41	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	30	30.00
26807/0026/56064	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BAROLO)	CONTRATO	2019-08-29	2019-11-27	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,690,322.88	1,690,322.88	0.00	02 METRO CUADRADO	476.40		7 FAMILIA	24	120	88	88.04
26808/0027/55874	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-06-29	2019-09-27	800,000.00	800,000.00	0.00	799,937.13	799,937.13	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	99.99
26810/0029/87769	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / CARMEN, EL	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	430,200.02	430,200.02	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	54	53.78
26811/0030/87850	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / MATLAZINCA	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	430,200.02	430,200.02	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	53	53.78
26812/0031/51326	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-06-01	2019-06-29	1,541,653.00	1,541,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,567.00		3 POBLADO	3,853	3,853	0	0.00
26815/0034/57528	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	EMBOVEDADO DE DRENAJE A CONECTAR CALLE FCO. I MADERO SUR A ENTRONCAR CALLE GPE. VICTORIA / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-06-01	2019-06-19	694,380.97	694,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	159.00		3 POBLADO	1	9,509	0	0.00
26816/0035/50638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA LADRILLERA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-05-03	2019-05-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		7 FAMILIA	10	1	0	0.00
26817/0036/50638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA SANTA CECILIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-05-03	2019-05-30	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		7 FAMILIA	10	1	0	0.00
26818/0037/50638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN INDEPENDENCIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-05-03	2019-05-30	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		7 FAMILIA	10	1	0	0.00
26819/0038/50638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-05-03	2019-05-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		7 FAMILIA	10	1	0	0.00
26820/0039/50638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-05-03	2019-05-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		7 FAMILIA	10	1	0	0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RECIBIDO
4 JUL 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 37
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
26821/004093355	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,260,000.10	1,260,000.10	0.00	02 METRO CUADRO	2,500.00		7 FAMILIA	100	500	89	90.00	
26822/004150638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE ZACANGO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-03	2019-05-30	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		7 FAMILIA	100	1	0	0.00	
26823/004251357	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-08-29	2019-11-27	1,155,754.36	1,155,754.36	0.00	904,342.76	904,342.76	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	2,738	2,738	78	78.24	
26824/004399890	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO / IZOTE, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-31	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	335,842.79	335,842.79	0.00	02 METRO CUADRO	277.90		7 FAMILIA	14	70	30	29.99	
26825/004458166	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	383,819.99	383,819.99	0.00	02 METRO CUADRO	304.00		7 FAMILIA	16	80	30	29.99	
26826/004557847	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO / SAN GASPAS	CONTRATO	2019-05-01	2019-08-15	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	559,986.53	559,986.53	0.00	02 METRO CUADRO	258.05		7 FAMILIA	13	65	54	53.84	
26827/0046550638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	229 TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE 33 FOSAS SEPTICAS / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-03	2019-05-30	1,258,688.64	1,258,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		7 FAMILIA	33	1	0	0.00	
26828/004757945	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	320,000.00	320,000.00	0.00	95,992.13	95,992.13	0.00	02 METRO CUADRO	79.40		7 FAMILIA	4	20	30	30.00	
28133/004850638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de 3 Cuartos Dormitorio El Venturero Zacango / ZACANGO	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-30	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.00		7 FAMILIA	3	15	0	0.00	
28134/004950638	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de 3 Cuartos Dormitorio / ZACANGO	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-30	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.00		7 FAMILIA	3	15	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 40									TOTAL	34,258,956.56	34,258,956.56	0.00	11,752,191.16	11,752,191.16	0.00							119	

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
04 JUL 2019

Complementarios: 3 Directa: 37

PRESIDENCIA
C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2019
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

TESORERÍA
MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
2019
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

OBRA PÚBLICA DESARROLLO URBANO
Y ARQ. IGNACIO ROGEL
2019
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2019
PATRICIA MILLAN FUENTES
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO