





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Dependencia: **Tesorería Municipal.**
 Num. de Oficio: **TM/255/2019**
 Expediente: **SIAVAMEN.**
 Asunto: **Se Remite Informe.**

Villa Guerrero Méx., noviembre 13 de 2019.

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de los años 2013 al 2018 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2018 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle los reportes del FISM y FORTAMUN ejercicio 2019 del periodo comprendido de 01 al 31 de octubre de 2019.


Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

TESORERÍA ATENTAMENTE.



[Handwritten signature]
LA MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



c.c.p.- Archivo Minutario.
 MAGR/mam.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,208,303.52 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
25247/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	4,660,150.34	4,660,150.34	0.00	80 ELEMEN TO	75.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	84	95.11
25248/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	339,517.71	339,517.71	0.00	80 ELEMEN TO	75.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	42	42.44
25249/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	270,000.00	270,000.00	0.00	155,157.76	155,157.76	0.00	80 ELEMEN TO	75.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	57	57.47
25250/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,031,575.82	1,031,575.82	0.00	80 ELEMEN TO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	61	60.68
25251/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	520,000.00	520,000.00	0.00	38,875.65	38,875.65	0.00	80 ELEMEN TO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	7	7.48
25252/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	21,915.46	21,915.46	0.00	80 ELEMEN TO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	11	10.95
25253/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	7,002,368.47	7,002,368.47	0.00	81 PAGO	535.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	61	62.51
25254/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELÉCTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	7,569,041.20	7,569,041.20	0.00	81 PAGO	430.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	67	66.39
25255/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	781,340.46	781,340.46	0.00	50 EQUIPO	19.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	98	97.69
25257/0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	685,746.81	685,746.81	0.00				4 MUNICIPI O	1	67,929	87	85.71

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
15 NOV 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,208,303.52 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
25258/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	697,458.32	697,458.32	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	87	87.18	
25259/0013	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,433,786.35	1,433,786.35	0.00	50 EQUIPO	19.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	57	57.34	
25260/0014	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	345,071.11	345,071.11	0.00	63 MAQUINARIA	7.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	49	49.29	
25261/0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,320,862.28	1,320,862.28	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	52	52.83	
25262/0016	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	9,318,303.52	9,318,303.52	0.00	7,844,181.64	7,844,181.64	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	83	84.18	
25263/0017	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACION A LA COMISION DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	637,545.78	637,545.78	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	78	79.65	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									TOTAL	49,208,303.52	49,208,303.52	0.00	34,564,615.16	34,564,615.16	0.00							991	

Complementarios: 0 Directa: 0

[Signature]
C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2019 2021
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MEXICO

[Signature]
L.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERIA
2019 2021
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MEXICO

[Signature]
ARQ. JONACIO ROGEL CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DRELO URBANO 2021
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO

[Signature]
LIC. PATRICIA MILLAN FUENTES
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
15 NOV 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26772/000450842	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-05-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,099,837.03	1,099,837.03	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	1,463	1,463	100	99.99
26760/000850551	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256	DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1,010	1,010	0	0.00
26781/000950854	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,320.00		3 POBLADO	1,010	1,010	0	0.00
26752/001050856	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2019-08-01	2019-09-20	900,000.00	900,000.00	0.00	899,453.98	899,453.98	0.00	01 METRO LINEAL	1,380.00		3 POBLADO	2,965	2,965	100	99.94
26784/001150954	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN GASPAR	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-20	500,000.00	500,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	775.00		3 POBLADO	1,506	1,506	35	35.00
26785/001251005	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL Y RAMALES DE LA COMUNIDAD / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-20	800,000.00	800,000.00	0.00	799,937.46	799,937.46	0.00	01 METRO LINEAL	1,240.00		3 POBLADO	2,378	2,378	100	99.99
26789/001355930	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / RAMALES DE LA COMUNIDAD / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	466,889.59	466,889.59	0.00	466,629.06	466,629.06	0.00	01 METRO LINEAL	60.87		3 POBLADO	623	623	100	99.94
26790/001455949	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,943.17	999,943.17	0.00	01 METRO LINEAL	2,732.00		3 POBLADO	755	755	100	100.00
26792/001587314	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE CRUZ VIDRIADA	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	500.00		3 POBLADO	755	755	0	0.00
26783/001651244	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	450,000.00	450,000.00	0.00	355,902.23	355,902.23	0.00	02 METRO CUADRO	80.87		5 ALUMNO	2,376	2,376	79	79.09
26784/001751264	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ / MORAL, EL	CONTRATO	2019-04-01	2019-05-31	450,000.00	450,000.00	0.00	449,683.78	449,683.78	0.00	02 METRO CUADRO	64.00		5 ALUMNO	930	930	100	99.93
26796/001851290	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	450,000.00	450,000.00	0.00	449,945.50	449,945.50	0.00	02 METRO CUADRO	48.00		5 ALUMNO	24	24	100	99.99
26799/002052609	18 VIV	18 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176	CUARTOS DORMITORIOS EN CALLE MORAL, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	800,000.00	800,000.00	0.00	799,934.41	799,934.41	0.00	01 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	99.99
26800/002157492	18 VIV	18 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178	CUARTOS DORMITORIOS EN CALLE PEROM, EL	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	798,547.67	798,547.67	0.00	01 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	95	99.61
26802/002255151	18 VIV	18 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178	CUARTOS DORMITORIOS EN RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	800,000.00	800,000.00	0.00	799,767.77	799,767.77	0.00	01 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	99.97

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 NOV 2019
UNIDAD DE NOMINACIÓN

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NOMINACIÓN
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Int. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26803/0023 52925	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	600,000.00	600,000.00	0.00	776,673.51	776,673.51	0.00	02 METRO CUADRAO	198.50		7 FAMILIA	10	50	97	97.09
26805/0024 54632	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-03-29	2019-06-27	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,668.87	1,599,668.87	0.00	02 METRO CUADRAO	397.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
26806/0025 56008	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,038,765.52	1,038,765.52	0.00	02 METRO CUADRAO	198.50		7 FAMILIA	10	50	91	90.73
26807/0026 56064	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-08-29	2019-11-27	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,917,510.36	1,917,510.36	0.00	02 METRO CUADRAO	476.40		7 FAMILIA	24	120	100	99.67
26808/0027 55874	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-06-29	2019-09-27	600,000.00	600,000.00	0.00	799,937.13	799,937.13	0.00	02 METRO CUADRAO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	99.99
26810/0029 87769	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / CARMEN, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-08-15	600,000.00	600,000.00	0.00	799,932.16	799,932.16	0.00	02 METRO CUADRAO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26811/0030 87850	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / MATLAZINCA	CONTRATO	2019-05-01	2019-08-15	600,000.00	600,000.00	0.00	799,932.16	799,932.16	0.00	02 METRO CUADRAO	198.50		7 FAMILIA	10	50	93	100.00
26812/0031 51326	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-06-01	2019-06-29	1,541,653.00	1,541,653.00	0.00	1,541,464.29	1,541,464.29	0.00	02 METRO CUADRAO	1,567.00		3 POBLADO	3,653	3,653	100	99.99
26815/0034 57528	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	EMBOVEDADO DE DRENAJE A CONECTAR CALLE FCO. I MADERO SUR A ENTRONCAR CALLE GPE. VICTORIA / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-05-01	2019-08-19	694,360.97	694,360.97	0.00	693,953.32	693,953.32	0.00	01 METRO LINEAL	159.00		3 POBLADO	1	9,509	100	99.94
26821/0040 93255	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE 100 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	02 METRO CUADRAO	2,500.00		7 FAMILIA	100	500	99	100.00
26822/0041 132842	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE 100 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE ZACANGO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,358,082.28	1,358,082.28	0.00	02 METRO CUADRAO	2,500.00		7 FAMILIA	100	500	97	97.01
26823/0042 51357	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-08-29	2019-11-27	1,155,754.36	1,155,754.36	0.00	1,151,099.38	1,151,099.38	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	2,738	2,738	99	99.59
26824/0043 99890	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO / IZOTE, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-03-31	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	1,117,897.01	1,117,897.01	0.00	02 METRO CUADRAO	277.90		7 FAMILIA	14	70	100	99.81
26825/0044 56168	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,277,821.01	1,277,821.01	0.00	02 METRO CUADRAO	258.55		7 FAMILIA	16	80	100	99.83
26826/0045 57847	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO / SAN GASPAR	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	1,039,974.68	1,039,974.68	0.00	02 METRO CUADRAO	258.55		7 FAMILIA	13	65	100	92.99
26827/0046 133553	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	229 TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE	CONSTRUCCION DE 33 FOSAS SEPTICAS / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,258,688.64	1,258,688.64	0.00	1,258,602.79	1,258,602.79	0.00	03 METRO CUBICO	132.03		7 FAMILIA	33	165	100	99.99

EDOMEX
ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
15 NOV 2019
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
26528/004757945	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	320,000.00	320,000.00	0.00	319,973.77	319,973.77	0.00	02 METRO CUADRO	79.40		7 FAMILIA	4	20	100	99.99	
28133/0048133834	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EL VENTURERO / ZACANGO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-01	240,000.00	240,000.00	0.00	239,810.11	239,810.11	0.00	02 METRO CUADRO	59.60		7 FAMILIA	3	15	100	99.92	
26134/0049134134	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-01	240,000.00	240,000.00	0.00	239,810.10	239,810.10	0.00	02 METRO CUADRO	59.60		7 FAMILIA	3	15	100	99.92	
29881/0050134180	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO LA LADRILLERA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	19.85		7 FAMILIA	1	5	0	0.00	
29882/0051136048	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SANTA CECILIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-30	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	59.55		7 FAMILIA	3	15	0	0.00	
29883/0052134209	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN INDEPENDENCIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	37.90		7 FAMILIA	2	10	0	0.00	
29884/0053136074	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	79.40		7 FAMILIA	4	20	0	0.00	
29885/0054135057	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA CRUZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-30	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	59.55		7 FAMILIA	3	15	0	0.00	
29887/0055134300	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	60,000.00	60,000.00	0.00	79,949.31	79,949.31	0.00	02 METRO CUADRO	19.85		7 FAMILIA	1	5	100	99.94	
29888/0055134316	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	99.25		7 FAMILIA	5	25	0	0.00	
29889/0057134391	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,803.24	399,803.24	0.00	02 METRO CUADRO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	99.95	
29890/0058135005	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	357,535.20	367,535.20	0.00	02 METRO CUADRO	99.25		7 FAMILIA	5	25	92	91.68	
29891/0059134557	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	600,000.00	600,000.00	0.00	799,759.31	799,759.31	0.00	02 METRO CUADRO	193.50		7 FAMILIA	10	50	100	99.97	
29892/0060124502	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	367,535.20	367,535.20	0.00	02 METRO CUADRO	99.25		7 FAMILIA	5	25	92	91.68	
32086/006126776	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / MORAL, EL	CONTRATO	2019-10-07	2019-11-29	761,590.00	761,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 POBLADO			3 POBLADO	1	1,200	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 46									TOTAL	34,258,956.56	34,258,956.56	0.00	29,530,378.07	29,530,378.07	0.00							3478	

Complementarios: 2 Directa: 44



15 NOV 2019

UNIDAD DE NOMINATIVIDAD

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	

