

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Dependencia: **Tesorería Municipal.**
Num. de Oficio: **TM/004/2021**
Expediente: **SIAVAMEN.**
Asunto: **Se Remite Informe.**

Villa Guerrero Méx., enero 12 de 2021.

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERÍA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) de los años 2013 al 2019 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2019 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle los reportes del FISMDF y FORTAMUNDF Ejercicio Fiscal 2020, del periodo comprendido de 01 al 31 de diciembre de 2020.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

TESOPERIA
ATENTAMENTE.

L.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

c.c.p.- Archivo Minutario.
MAGR/mtam.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE

RTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,135,628.81 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
36656/00018253	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2020-10-12	2020-12-28	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,700.00	2,999,700.00	0.00	03 METRO CUBICO	60.85		3 POBLADO	1	2,378	100	99.95
36657/00028336	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2020-10-12	2020-12-28	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,700.00	2,999,700.00	0.00	03 METRO CUBICO	60.85		3 POBLADO	1	623	100	99.95
36658/00039243	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	210 PREPARATORIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 285 / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2020-10-15	2020-11-30	500,000.00	500,000.00	0.00	499,650.00	499,650.00	0.00	02 METRO CUADRADO	38.10		5 ALUMNO	1,010	1,010	100	99.93
36659/000411761	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T, 15ETV0642 / SAN DIEGO	CONTRATO	2020-10-13	2020-12-28	500,000.00	500,000.00	0.00	499,699.99	499,699.99	0.00	01 METRO LINEAL	66.00		5 ALUMNO	1,463	1,463	100	99.93
36660/000512113	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL / MORAL, EL	CONTRATO	2020-10-20	2020-12-05	200,000.00	200,000.00	0.00	199,750.00	199,750.00	0.00	01 METRO LINEAL	63.00		3 POBLADO	1	930	100	99.88
36661/0006155257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO / VENTURERO SANTA MARIA ARANZAZU, EL	CONTRATO	2020-11-10	2020-12-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,707.90	998,707.90	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	1	459	100	99.87
36662/000712347	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CUAJIMALPA LOS CUERVOS QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD SAN BARTOLOME / CUAJIMALPA (LOS CUERVOS)	CONTRATO	2020-10-21	2020-12-29	300,000.00	300,000.00	0.00	299,999.99	299,999.99	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		3 POBLADO	2	152	100	100.00
36663/000812420	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN GASPAR	CONTRATO	2020-10-16	2020-12-29	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	1	1,056	100	100.00
36664/000912788	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2020-10-14	2020-11-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,650.00	1,199,650.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	1	1,010	100	99.98
36665/001012902	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CRUZ VIDRIADA	CONTRATO	2020-10-14	2020-12-30	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,699,750.00	2,699,750.00	0.00	03 METRO CUBICO	40.50		3 POBLADO	1	749	100	99.99
36666/001113101	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CARMEN, EL	CONTRATO	2020-10-14	2020-11-14	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,750.00	1,999,750.00	0.00	03 METRO CUBICO	71.50		3 POBLADO	1	1,010	100	99.99
36667/0012155848	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS SUR / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2020-11-10	2020-12-26	800,000.00	800,000.00	0.00	799,350.00	799,350.00	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00		3 POBLADO	1	152	100	99.92
36668/0013155842	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA VIEJA / SAN DIEGO	CONTRATO	2020-11-10	2020-12-26	800,000.00	800,000.00	0.00	799,399.98	799,399.98	0.00	02 METRO CUADRADO	884.50		3 POBLADO	1	1,463	100	99.92
36669/0014156060	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / PEÑON, EL	CONTRATO	2020-11-10	2020-12-26	994,940.17	994,940.17	0.00	994,305.72	994,305.72	0.00	02 METRO CUADRADO	1,100.00		3 POBLADO	1	136	100	99.93



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
OPERACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,136,628.81 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
36670/ 0015 14654	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL / LOMA DEL CAPULIN	CONTRATO	2020-10-21	2020-12-29	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,765.35	1,999,765.35	0.00	02 METRO C UADRADO	1,750.00		3 POBLADO	1	3,586	100	99.9
36671/ 0016 156045	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN HÉROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2020-11-19	2020-12-19	400,000.00	400,000.00	0.00	399,650.00	399,650.00	0.00	02 METRO C UADRADO	442.25		2 COLONIA	1	9,509	100	99.9
36672/ 0017 14825	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN / MATLAZINCA	CONTRATO	2020-10-14	2020-11-30	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		5 ALUMNO	1,463	1,463	100	100.0
36673/ 0018 83854	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA DESCARGA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD / SAN GASPAR	CONTRATO	2020-10-14	2020-11-14	300,000.00	300,000.00	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	01 METRO LINEAL	130.00		3 POBLADO	1,463	1,463	100	99.8
36674/ 0019 158204	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2020-11-09	2020-12-09	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,200.00	1,199,200.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1,320.00		3 POBLADO	1,320	114	100	99.9
36675/ 0020 15266	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2020-10-12	2020-11-12	400,000.00	400,000.00	0.00	399,600.00	399,600.00	0.00	02 METRO C UADRADO	30.00		5 ALUMNO	3,853	3,853	100	99.9
36676/ 0021 15321	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTINEZ / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2020-10-12	2020-11-12	200,000.00	200,000.00	0.00	199,750.00	199,750.00	0.00	02 METRO C UADRADO	222.00		3 POBLADO	1	3,853	100	99.8
36677/ 0022 16316	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO SUR / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2020-10-23	2020-11-23	300,000.00	300,000.00	0.00	299,750.00	299,750.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLADO	1	3,853	100	99.9
36678/ 0023 16371	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO SUR / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2020-10-14	2020-12-10	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,649,592.09	1,649,592.09	0.00	02 METRO C UADRADO	1,897.88		3 POBLADO	1	3,853	100	99.9
36679/ 0024 16641	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2020-10-09	2020-12-30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,000.00	1,999,000.00	0.00	02 METRO C UADRADO	347.00		5 ALUMNO	3,853	3,853	100	99.9
36680/ 0025 17374	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2020-11-07	2020-12-30	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,399,400.00	1,399,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	67.00		3 POBLADO	1	749	100	99.9
36681/ 0026 158294	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA / ZACANGO	CONTRATO	2020-11-09	2020-12-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,500.00	999,500.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1,150.00		3 POBLADO	1	3,586	100	99.8
36682/ 0027 176508	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ / ZACANGO	CONTRATO	2020-11-07	2020-12-30	500,000.00	500,000.00	0.00	499,730.53	499,730.53	0.00	02 METRO C UADRADO	64.00		5 ALUMNO	3,586	3,586	100	99.9
36683/ 0028 17867	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE / ZACANGO	CONTRATO	2020-10-12	2020-11-27	1,034,413.64	1,034,413.64	0.00	1,034,236.55	1,034,236.55	0.00	02 METRO C UADRADO	575.00		3 POBLADO	1	3,586	100	99.9



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE

RTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado.

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,135,628.81 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
36684/ 0029 158403	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN / ZACANGO	CONTRAT O	2020-11-10	2020-12-28	500,000.00	500,000.00	0.00	499,750.01	499,750.01	0.00	02 METRO C UADRAD O	568.00		3 POBLAD O	1	1,463	100	99.91		
36686/ 0030 18284	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ISIDRO FABELA / VILLA GUERRERO	CONTRAT O	2020-10-14	2020-12-30	406,275.00	406,275.00	0.00	405,975.00	405,975.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLAD O	1	9,059	100	99.92		
36686/ 0031 18854	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN OVIEDO / VILLA GUERRERO	CONTRAT O	2020-10-26	2020-12-30	250,000.00	250,000.00	0.00	249,700.00	249,700.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	1	9,059	100	99.86		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 31									TOTAL			32,135,628.81	32,135,628.81	0.00	32,123,513.11	32,123,513.11	0.00							3100

Complementarios: 13


Directa: 18



2019 2021 ELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



2019 2021 L.A. MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



2019 2021 ARQ. IGNACIO ROGEL
CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PUB
Y DRILLO URBANO



2019 2021 LIC. PATRICIA MILLAN
FUENTES
CONTRALORA INTERNA
MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
RTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
35699/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 (PERCEPCIONES NETAS) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	7,315,652.32	7,315,652.32	0.00	7,141,991.60	7,141,991.60	0.00	80 ELEMENTO	73.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	97	97.65
35700/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO NETO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,219,275.39	1,219,275.39	0.00	1,074,836.45	1,074,836.45	0.00	80 ELEMENTO	73.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	88	88.15
35702/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NETA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	609,637.69	609,637.69	0.00	359,744.25	359,744.25	0.00	80 ELEMENTO	73.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	59	59.01
35703/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 (PERCEPCIONES NETAS) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	2,282,206.18	2,282,206.18	0.00	2,135,942.08	2,135,942.08	0.00	80 ELEMENTO	21.00		4 MUNICIPIO	1	67,959	93	93.56
35704/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO NETO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	297,034.36	297,034.36	0.00	246,302.70	246,302.70	0.00	80 ELEMENTO	21.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	83	82.92
35705/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NETA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	148,517.18	148,517.18	0.00	91,908.97	91,908.97	0.00	80 ELEMENTO	21.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	62	61.88
35707/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00	9,283,703.85	9,283,703.85	0.00	81 PAGO	24.00		4 MUNICIPIO	1	1,689	85	85.16
35710/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	8,779,304.18	8,779,304.18	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	88	87.81
35711/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	650,000.00	650,000.00	0.00	527,368.79	527,368.79	0.00	50 EQUIPO	18.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	80	81.12
35712/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	388,868.66	388,868.66	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	97	97.19



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE

OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
35714/0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	550,000.00	550,000.00	0.00	518,612.01	518,612.01	0.00	63 MAQUINARIA	3.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	94	94.26	
35715/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	895,250.54	895,250.54	0.00	866,511.75	866,511.75	0.00	50 EQUIPO	16.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	96	96.74	
35717/0013	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	958,104.05	958,104.05	0.00	50 EQUIPO	18.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	73	73.71	
35720/0014	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	506,610.72	506,610.72	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	72	72.37	
35721/0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	427,182.35	427,182.35	0.00	50 EQUIPO	3.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	71	71.15	
35724/0016	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,421,335.29	1,421,335.29	0.00	50 EQUIPO	16.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	78	78.95	
35726/0017	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	10,551,312.08	10,551,312.08	0.00	9,780,008.80	9,780,008.80	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00		3 POBLADO	1	67,929	92	92.68	
35728/0018	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACION A LA COMISION DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	720,000.00	720,000.00	0.00	511,440.20	511,440.20	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	70	71.06	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									TOTAL	50,938,885.74	50,938,885.74	0.00	45,019,776.70	45,019,776.70	0.00								1478

Complementarios: 0
Directa: 0

PRESIDENCIA
2019 2021
C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

TESORERIA
2019 2021
L. AZMARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
2019 2021
ARQ. IGNACIO ROGEL
CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
2019 2021
LIC. PATRICIA MILLAN
FUENTES
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO