



2021 - 10 de Septiembre de 2021 - 10 de Septiembre de 2021 - 10 de Septiembre de 2021

Dependencia: Tesorería Municipal.  
Num. de Oficio: TM/215/2021  
Expediente: SIAMEN.  
Asunto: Se Remite Informe.

Villa Guerrero Méx., septiembre 08 de 2021.

**L en D. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ**  
**JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**  
**P R E S E N T E .**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los años 2013 al 2020 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2020 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle el reporte de FISMDF y FORTAMUNDF 2021, del periodo comprendido de 01 al 31 de agosto de 2021.


Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 247 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

**TESORERIA ATENTAMENTE.**  
2021  
L.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
AGENCIAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE VILA GUERRERO, GUERRERO

10 SEP 2021  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

c.c.p. - Archivo Municipal  
MAGORITAM







ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,578,294.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Objeto Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses S.	Total	R. del Fondo	Intereses S.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
44452-0001	05	0505	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	126 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	9,653,939.00	9,653,939.00	0.00	6,347,017.65	6,347,017.65	0.00	60 ELEMENTO	72.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	64	64.30
44454-0002	05	0505	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	126 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	1,105,340.00	1,105,340.00	0.00	302,316.92	302,316.92	0.00	60 ELEMENTO	72.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	00	0.00
44455-0003	05	0505	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	126 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	386,427.00	386,427.00	0.00	115,500.49	115,500.49	0.00	60 ELEMENTO	72.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	46	44.60
44456-0004	05	0504	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	127 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	1,241,682.00	1,241,682.00	0.00	2,241,217.74	2,241,217.74	0.00	60 ELEMENTO	26.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	63	60.15
44457-0005	05	0502	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	127 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	340,253.00	340,253.00	0.00	114,121.43	114,121.43	0.00	60 ELEMENTO	26.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	66	39.64
44458-0006	05	0502	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	127 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	112,411.00	112,411.00	0.00	50,746.42	50,746.42	0.00	60 ELEMENTO	26.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	42	41.30
44459-0007	05	ADM	SE SERVICIOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 105-ANM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDIO AMBIENTE: 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	61 PAGO	25.00	0	4 MUNICIPIO	1	1,000	25	25.00
44460-0008	05	ADM	SE SERVICIOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	6,076,626.00	6,076,626.00	0.00	6,216,818.26	6,216,818.26	0.00	61 PAGO	10.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	60	60.30
44461-0009	05	0505	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-07-28	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	495,602.66	495,602.66	0.00	34 VEHICULO	14.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	98	99.72
44462-0010	05	0505	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-02-28	2021-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	321,846.62	321,846.62	0.00	34 VEHICULO	8.00	0	4 MUNICIPIO	1	67,929	61	60.70

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION

70 SEP 2021  
RECIBIDO





ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 48,876,494.02 REINTEGRO \$ 0.00

Datos de la Obra y Acción						Fec. In. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Ejecucion		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Cota/Localidad	Mod. Ejec	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses S.	Total	R. del Fondo	Intereses S.	U. Medida	Aprobada	Ejercida Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
44469-0911	05	031	01	01	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	260,555.24	260,555.24	0.00	RS MARCO BARRA	2.00		2	MUNICIPIO		67,925	59	50.12		
44467-0912	05	031	01	02	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	224,245.21	224,245.21	0.00	RS SEGURO	17.00		4	MUNICIPIO		67,925	51	50.01		
44469-0912	05	031	01	03	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	625,875.05	625,875.05	0.00	RS VEHICULO	14.00		4	MUNICIPIO		67,925	51	50.12		
44469-0914	05	031	01	04	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	340,161.01	340,161.01	0.00	RS VEHICULO	8.00		4	MUNICIPIO		67,925	41	61.74		
44473-0915	05	035	01	01	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	248,056.42	248,056.42	0.00	RS VEHICULO	4.00		4	MUNICIPIO		67,925	34	50.04		
44473-0916	05	031	01	02	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	960,913.63	960,913.63	0.00	RS MARCO BARRA	13.00		4	MUNICIPIO		67,925	42	62.38		
44473-0917	14	001	01	01	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELLENOS SANITARIOS / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-09-25	2021-12-31	10,625,000.00	10,625,000.00	0.00	5,624,225.49	5,624,225.49	0.00	RS METRO CUBICO	14,400.00		4	MUNICIPIO		67,925	51	52.91		
44473-0918	05	031	01	05	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS Y CLORACION A LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-12-31	612,000.00	612,000.00	0.00	357,100.01	357,100.01	0.00	RS PAGO	12.00		4	MUNICIPIO		67,925	51	50.01		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									48,876,494.02	48,876,494.02	0.00	27,594,375.12	27,594,375.12	0.00											1670

Complementarios: 0  
 Directa: 0

**PRESIDENCIA**  
 2019 2021  
 DELIA NAVA NAVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**TESORERIA**  
 2019 2021  
 A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

**OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO**  
 2019 2021  
 ROSARIO ACROZ  
 DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

**CONTROLADÍA MUNICIPAL**  
 2019 2021  
 ALFONSO D. DANIEL SANCHEZ LOPEZ  
 CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL

18 SEP 2021  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**





ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,597,640.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Oña y/o Acción						Fac. In. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Autorizada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Clave Localidad	Mod. Eiec.	Fac. In. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses S.	Total	R. del Fondo	Intereses S.	U. Medidas	Aprobada	Aprob. Real	U. Medidas	Cantidad	N. Personas	Fin	Fin
45816-0001-35972	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA: SAN BARTOLOME (SAN BARTOLOME)	CONTRAT	2021-07-15	2021-09-30	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,424,140.45	1,424,140.45	0.00	03 METRO CUBICO	57.24		3 POBLADO		554	95	95.94
45817-0001-01100	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA: RANCHO DE SAN JOSE, LOS	CONTRAT	2021-07-15	2021-11-29	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,231,911.25	1,231,911.25	0.00	03 METRO CUBICO	57.24		3 POBLADO		563	94	94.15
45870-0001-01300	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MORAL EL	CONTRAT	2021-08-12	2021-10-12	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,854,014.65	1,854,014.65	0.00	03 METRO CUBICO	102.76		3 POBLADO		682	93	93.20
45923-1001-34674	06 EDU	18 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRAT	2021-07-01	2021-11-15	1,500,000.00	9,200,000.00	0.00	749,650.00	749,650.00	0.00	02 METRO CUADRAD	174.91		5 ALUMNO	1,300	2,500	10	40.99
45929-0001-35550	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	160 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL CAMPO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLOME)	CONTRAT	2021-01-01	2021-09-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	991,700.29	991,700.29	0.00	02 METRO CUADRAD	1,000.00		3 POBLADO	2,074	50	100	100.00
45931-0001-28251	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	160 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL CAMPO DEL CAMPO CARMEN EL	CONTRAT	2021-07-01	2021-11-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,705.81	999,705.81	0.00	02 METRO CUADRAD	1,000.00		3 POBLADO	654	90	90.00	
45936-0001-35949	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	160 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE LA TINAJA / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLOME)	CONTRAT	2021-07-01	2021-09-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	716,371.15	716,371.15	0.00	02 METRO CUADRAD	1,000.00		3 POBLADO	150	11	11.00	
45938-0001-01581	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	160 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDEMA / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRAT	2021-07-05	2021-05-05	600,000.00	600,000.00	0.00	599,970.65	599,970.65	0.00	02 METRO CUADRAD	600.00		3 POBLADO	2,336	100	99.99	
45940-0001-31457	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAGO OXTOTILAN / SAN JAGO OXTOTILAN	CONTRAT	2021-07-01	2021-02-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,899,899.10	1,899,899.10	0.00	03 METRO CUBICO	102.76		3 POBLADO	3,800	100	99.98	
45942-0001-01451	06 EDU	18 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA C.B.T. / SAN JAGO OXTOTILAN	CONTRAT	2021-07-05	2021-11-05	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,187,967.95	1,187,967.95	0.00	02 METRO CUADRAD	6,000.00		5 ALUMNO	3,250	1,800	97	95.00
45945-0001-35970	15 AYS	16 DRENAJE Y LESTRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS BECERRAS / VILLA GUERRERO	CONTRAT	2021-10-01	2021-10-05	500,000.00	500,000.00	0.00	336,540.75	336,540.75	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	6,000	14	78.92	
46020-0001-39100	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	160 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO SAN MATEO COAPEXCO / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRAT	2021-07-15	2021-11-15	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	899,900.44	899,900.44	0.00	02 METRO CUADRAD	1,800.00		3 POBLADO	2,955	50	90.00	
47299-0001-100209	06 EDU	18 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO / SAN MATEO COAPEXCO, EL	CONTRAT	2021-07-01	2021-10-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	432.60		5 ALUMNO	2,376	2,376	100	100.00
47301-0001-100416	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	160 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISABEL LA CATOLICA / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLOME)	CONTRAT	2021-05-05	2021-05-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	400.00		3 POBLADO	1,375	6	1.00	

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACIÓN

10 OCT 2021  
 RECIDIDO  
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACIÓN





ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 31,597,649.00 REINTEGRO \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inic'io	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses S.	Total	R. del Fondo	Intereses S.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.	
47303-0041-103006	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LOMA DE LOS ENCUERADOS - SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-07-01	2021-08-13	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,396.25		1 POBLADO		2,224	0	0.00	
47303-0042-103074	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUENOS AIRES - SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-09-07	2021-09-30	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	750.00		3 POBLADO		2,392	0	0.00	
47303-0043-103074	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VENTURERO - SANTA MARIA GUANAJUATO	CONTRATO	2021-07-15	2021-08-14	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,725.00		1 POBLADO		498	0	0.00	
47303-0044-113040	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES	CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE LA INDEPENDENCIA DE ANIMO - VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-07-07	2021-08-10	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,600.00		2 POBLADO		2,033	0	0.00	
47303-0045-103110	18 VI	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	5 INSTALACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACION CALLE OVEDO 28 ETAPA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-07-07	2021-09-30	897,840.00	897,840.00	0.00	845,452.49	845,452.49	0.00	01 METRO LINEAL	369.60		2 COLONIA		0,000	80	75.74	
47303-0046-103121	18 VI	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	5 INSTALACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACION CALLE LA LADRELENA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2021-07-08	2021-09-30	774,000.00	774,000.00	0.00	697,143.00	697,143.00	0.00	01 METRO LINEAL	0.00		2 COLONIA		0,000	80	75.74	
47303-0047-110023	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTO CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR / SAN BARTOLOME OXTOTILAN	CONTRATO	2021-07-01	2021-08-09	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUADRO	2,760.00		3 POBLADO		2,453	0	0.00	
47303-0048-110100	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-08-02	2021-08-11	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	810.000		3 POBLADO		930	0	0.00	
47303-0049-110252	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	118 REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CUAMMALPA, CUAMMALPA (LOS CUERNOS)	CONTRATO	2021-08-04	2021-08-20	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,212.85		1 POBLADO		2,071	0	0.00	
47303-0050-00	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LOMA DE LOS ENCUERADOS ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE SIN NOMBRE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2021-08-09	2021-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		3 POBLADO		1	0	0.00	
48918-0023-51	18 VI	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	5 AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE Y SUR / CARMEN EL	CONTRATO	2021-08-09	2021-08-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 EQUIPO	1.00		3 POBLADO		1	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 25							TOTAL		31,597,649.00	31,597,649.00	0.00	16,015,233.67	16,015,233.67	0.00								1109	

Complementarios: 14      Directa: 11



SECRETARIA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
 UNIDAD DE INNOVACION  
 UNIDAD DE SISTEMAS Y INFORMACION  
 10 SEP 2021  
 UNIDAD DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**

SECRETARIA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
 UNIDAD DE INNOVACION  
 UNIDAD DE SISTEMAS Y INFORMACION



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.  
 Reporte de Ejercicio Acumulado



Programa	Sub-Programa	Proyecto	Ciclo Operativo	Mod. Elec.	Fec. In. Pro. Fec. Ter. Pro.			Total	Inversión Aprobada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
					Fec. In. Real	Fec. Ter. Real			R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios

C. DELIA NAVA NAVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

L.A. MARIA ANGELES  
 GONZALEZ RODRIGUEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. IGNACIO ROGEL  
 CRUZ  
 DIRECTOR DE OBRA PUB  
 Y DRLO URBANO

L. DANIEL SANCHEZ  
 LOPEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 MUNICIPAL