





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Dependencia: **Tesorería Municipal**  
 Num. de: **TM/219/2019**  
 Oficio: **SIAVAMEN.**  
 Expediente: **Se Remite Informe.**  
 Asunto:

Villa Guerrero Méx., octubre 04 de 2019.


**LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**P R E S E N T E .**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de los años 2013 al 2018 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2018 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle los reportes del FISM y FORTAMUN ejercicio 2019 del periodo comprendido de 01 al 30 de septiembre de 2019.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.


Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

**TESORERÍA**  
**ATENTAMENTE.**



2019  
 L. *Angela*  
 2021 *capatzenghom*

**ANGÉLES GONZÁLEZ RODRIGUEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**



c.c.p.- Archivo Minutario.  
 MAGR/mtam.



ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$49,208,303.52 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción													Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	Subprograma	Inciso	Objetividad	Med. Ejec.	Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
25247/09	GOB	SEGURIDAD	P NOMINA	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	270,000.00	270,000.00	0.00	155,157.76	155,157.76	0.00	80	ELEMEN TO	75.00	75.00	4	MUNICIP	1	67,929	57	57.47	
25248/09	GOB	SEGURIDAD	P NOMINA	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	339,517.71	339,517.71	0.00	80	ELEMEN TO	75.00	75.00	4	MUNICIP	1	67,929	42	42.44	
25249/09	GOB	SEGURIDAD	P NOMINA	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	270,000.00	270,000.00	0.00	155,157.76	155,157.76	0.00	80	ELEMEN TO	75.00	75.00	4	MUNICIP	1	67,929	57	57.47	
25250/09	GOB	SEGURIDAD	P NOMINA	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	916,442.81	916,442.81	0.00	80	ELEMEN TO	18.00	18.00	4	MUNICIP	1	67,929	54	53.85	
25251/09	GOB	SEGURIDAD	P NOMINA	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	520,000.00	520,000.00	0.00	38,875.65	38,875.65	0.00	80	ELEMEN TO	18.00	18.00	4	MUNICIP	1	67,929	7	7.48	
25252/09	GOB	SEGURIDAD	SP	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	21,915.48	21,915.48	0.00	80	ELEMEN TO	18.00	18.00	4	MUNICIP	1	67,929	11	10.96	
25253/08	ADM	SANAMIENTO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	5,742,680.09	5,742,680.09	0.00	81	PAGO	535.00	535.00	4	MUNICIP	1	67,929	50	50.38	
25254/08	ADM	SANAMIENTO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	5,742,680.09	5,742,680.09	0.00	81	PAGO	535.00	535.00	4	MUNICIP	1	67,929	50	50.38	
25254/08	ADM	SANAMIENTO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	5,742,680.09	5,742,680.09	0.00	81	PAGO	535.00	535.00	4	MUNICIP	1	67,929	50	50.38	
25256/08	ADM	INMUEBTO MUNICIPAL Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	759,679.85	759,679.85	0.00	50	EQUIPO	19.00	19.00	50	EQUIPO	1	67,929	95	94.88	
25257/08	ADM	INMUEBTO MUNICIPAL Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERATIVO (PERSONAL CIVIL Y BOMBEROS DE LA QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2019 / VILLA GUERRERO)	ADMINIST	2019-02-21	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	610,293.61	610,293.61	0.00	63	MAJU	0.00	0.00	63	MAJU	1	67,929	77	76.28	

REGISTRO DE AVANCES RAMO 33 (Cifras en Pesos)

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CORRE: #101, COL. LOMAS ALTAS  
TEL: (01722) 6250482

TR

RECIBIDO  
04 OCT 2019  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
EDOMEX

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Fisicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,208,303.52 REINTEGRO: \$ 0.00

Control		Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Operatividad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B	Total	R. del Fondo	Intereses B	Inversión Ejercida	Metas Totales	Beneficiarios	Avances
25258/08	ADM	MUNICIPAL	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	ADM	2019-12-31	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	634,498.26	634,498.26	0.00	634,498.26	12.00	4	79.31
25259/08	ADM	MUNICIPAL	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	ADM	2019-02-21	2019-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,281,499.92	1,281,499.92	0.00	1,281,499.92	19.00	4	51.25
25260/08	ADM	MUNICIPAL	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	ADM	2019-02-21	2019-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	304,578.91	304,578.91	0.00	304,578.91	7.00	4	43.51
25261/08	ADM	MUNICIPAL	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	ADM	2019-02-21	2019-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,192,879.50	1,192,879.50	0.00	1,192,879.50	12.00	4	47.71
25262/14	ECO	PROTECCION AMBIENT	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION	ADM	2019-02-21	2019-12-31	9,318,303.52	9,318,303.52	0.00	6,311,617.10	6,311,617.10	0.00	6,311,617.10	6.00	1	67.73
25263/08	ADM	FINANCIERO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	ADM	2019-02-21	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	595,922.77	595,922.77	0.00	595,922.77	0.00	1	99.26
<b>TOTAL</b>										49,208,303.52	49,208,303.52	0.00	29,633,709.65	29,633,709.65	0.00	29,633,709.65	0.00	922	


Complementarios: 0  
 Directa: 0



C. DELIA NAVA NAVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A. MARIA ANGELES  
 TRESORERA MUNICIPAL



ARO. IGNACIO BOGEL  
 DIRECTOR DE OBRAS URBANAS



DE PATRICIA MILLAN  
 COORDINADORA INTERNA



Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Ejec., Fec. Ini. Pro., Fec. Ter. Pro., Inversión Aprobada, R. del Fondo, Intereses B, Total, Inversión Ejecutada, U. Medida, Intereses B, U. Medida, Aprobada, Metas Totales, U. Medida, Aprobada, Beneficiarios, Avances. It contains detailed financial and operational data for various projects.

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

TEL: (01722) 629442

COLOR: #101 COL. LOMAS ALTAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS

EDOMEX 04 OCT 2019 RECEBIDO

Handwritten signature or mark at the top of the page.



Reporte de Ejercicio Acumulado

REGISTRO DE AVANCE RAMO 33

(Cifras en Pesos)

Registro de Avances Físicos y Financieros

Control		Sector		Programa		SubPrograma		Inciso		Obra/Localidad		Mod. Ejec.		Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Ter. Real		Total		R. del Fondo		Intereses B.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Inversión Ejercida	Metas Totales	Beneficiarios	Avances																	

26800	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / PEÑON, EL	CONTRAT	2019-08-15	2019-08-15	2019-08-01	800,000.00	800,000.00	800,000.00	798,547.67	798,547.67	798,547.67	198.50	7	FAMILIA														99.81	
26802	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRAT	2019-05-01	2019-05-01	2019-07-01	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,767.77	799,767.77	799,767.77	198.50	7	FAMILIA														99.97	
26803	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / PORTERO DE LA SIERRA	CONTRAT	2019-08-15	2019-08-15	2019-08-01	800,000.00	800,000.00	800,000.00	776,673.51	776,673.51	776,673.51	198.50	7	FAMILIA														97.09	
26804	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRAT	2019-03-29	2019-03-29	2019-03-29	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,599,868.87	1,599,868.87	1,599,868.87	397.00	7	FAMILIA														100.00	
26805	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRAT	2019-08-29	2019-08-29	2019-09-27	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,937.13	799,937.13	799,937.13	198.50	7	FAMILIA															99.93
26810	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / CARMEN, EL	CONTRAT	2019-08-15	2019-08-15	2019-08-01	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,982.16	799,982.16	799,982.16	198.50	7	FAMILIA															100.00
26811	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / MATLIZINCA	CONTRAT	2019-08-15	2019-08-15	2019-08-01	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,982.16	799,982.16	799,982.16	198.50	7	FAMILIA															100.00
26812	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	169 CALLES	REHABILITACION DE CONCRETO Y ASFALTO, CALLE FRANCISCO MADRERO / MADRERO SUR A ENTRONCAR	CONTRAT	2019-08-29	2019-08-29	2019-08-01	1,541,653.00	1,541,653.00	1,541,653.00	1,541,654.29	1,541,654.29	1,541,654.29	3.853	3	POBLAD															99.99
26814	15 AYS	LETIRINAS Y	A CONSTRUCION	258 DRENAJE	EMBOVEDADO DE DRENAJE SANITARIO	CONTRAT	2019-08-19	2019-08-19	2019-08-01	694,360.97	694,360.97	694,360.97	693,953.32	693,953.32	693,953.32	0.00	1	POBLAD															99.94
26821	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	197 PISO	CONSTRUCCION DE 100 PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE OXTOTILAN	CONTRAT	2019-05-01	2019-05-01	2019-07-31	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	2	FAMILIA															100.00
26822	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	197 PISO	CONSTRUCCION DE 100 PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE OXTOTILAN	CONTRAT	2019-05-01	2019-05-01	2019-07-31	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,358,082.28	1,358,082.28	1,358,082.28	2,500.00	2	FAMILIA															97.01
26824	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO / IZOTE, EL	CONTRAT	2019-08-31	2019-08-31	2019-07-01	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,117,897.01	1,117,897.01	1,117,897.01	277.90	7	FAMILIA															99.81
26825	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRAT	2019-05-01	2019-05-01	2019-07-31	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,277,821.01	1,277,821.01	1,277,821.01	304.00	7	FAMILIA															99.83

**RECIBIDO**

15 DE OCT 2019

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE ECONOMIA

10



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción												Inversión Ejercida		Inversión Aprobada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Operacionalidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		

26827	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 33 FOSAS	CONTRAT	2019-05-01	2019-06-29	1,258,688.64	1,258,688.64	0.00	1,258,602.79	1,258,602.79	0.00	03	132.00	7	100	165	99.99
26827	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 3 FOSAS	CONTRAT	2019-05-01	2019-06-29	1,258,688.64	1,258,688.64	0.00	1,258,602.79	1,258,602.79	0.00	03	132.00	7	100	165	99.99
26827	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRAT	2019-05-01	2019-07-01	320,000.00	320,000.00	0.00	319,973.77	319,973.77	0.00	02	79.40	7	100	20	99.99
26827	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EL VENTURERO / ZACANGO	CONTRAT	2019-06-03	2019-07-01	240,000.00	240,000.00	0.00	239,810.11	239,810.11	0.00	02	59.60	7	100	15	99.92
28134	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRAT	2019-06-03	2019-07-01	240,000.00	240,000.00	0.00	234,978.40	234,978.40	0.00	02	59.60	7	15	98	97.91
29881	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO LA LABRILLERA / VILLA GUERRERO	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	1.00	7	0	0	0.00
29882	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SANTA CECILIA / VILLA GUERRERO	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	3.00	7	0	0	0.00
29883	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN INDEPENDENCIA / VILLA GUERRERO	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	2.00	7	0	0	0.00
29884	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	4.00	7	0	0	0.00
29885	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA CRUZ / VILLA GUERRERO	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	3.00	7	0	0	0.00
29886	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO / ZACANGO	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	1.00	7	0	0	0.00
29887	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	5.00	7	0	0	0.00
29888	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	5.00	7	0	0	0.00
29889	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	5.00	7	0	0	0.00
29890	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / MORAL EL	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	5.00	7	0	0	0.00
28891	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRAT	2019-07-01	2019-08-30	800,000.00	800,000.00	0.00	799,940.72	799,940.72	0.00	02	198.50	7	100	50	99.99
28892	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN DIEGO	CONTRAT	2019-08-30	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	5.00	7	0	0	0.00
TOTAL										34,258,956.56	34,258,956.56	0.00	29,711,528.84	29,711,528.84	0.00	26,711,528.84	26,711,528.84	0.00	2872	2872



Datos de la Otra y/o Acción										Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Real		Fec. Ter. Real		Total		R. del Fondo		Intereses B.		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fm.						
Complementarios: 3										Directa: 43																					



C. DELIA NAVA NAVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



L.A. MARIA ANGELES  
GONZALEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



ABE JONAYO ROGEL  
DIRECTOR DE OBRA  
PÚBLICA Y DPTO.  
DE PLANEACIÓN



LIC. PATRICIA MILLAN  
CONTRALORA INTERNA  
FUENTES

