

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

Dependencia: Tesorería Municipal.
Num. de Oficio: TM/074/2020
Expediente: SIAVAMEN.
Asunto: Se Remite Informe.

RECIBIDO

Villa Guerrero Méx., abril 14 de 2020.

LIC. ZAIDE DANIELA RIVAS JARA
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los años 2013 al 2019 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2018 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle los reportes del FORTAMUND 2019 y 2020 del periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2020.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.



2019 LA MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ANUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA GUERRERO, MEXICO

15 ABR 2020

RECIBIDO

c.c.p.- Archivo Minutario.
MAGR/miam.

Villa Guerrero Municipio
villaguerrero.mx
presidencia@villaguerrero.gob.mx

Plaza Morelos, esquina 3 de Mayo, Villa Guerrero, Estado de México, CP-54760
(04714) 14 6 0132, 14-6-00106
villaguerrero.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
35699/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 (PERCEPCIONES NETAS). / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	7,315,652.32	7,315,652.32	0.00	1,444,393.68	1,444,393.68	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	19	19.71
35700/ 0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO NETO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	1,219,275.39	1,219,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35702/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NETA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	609,637.69	609,637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35703/ 0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 (PERCEPCIONES NETAS) / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	1,782,206.18	1,782,206.18	0.00	368,443.38	368,443.38	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,959	21	20.68
35704/ 0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO NETO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	297,034.36	297,034.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35705/ 0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NETA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	148,517.18	148,517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35707/ 0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	24.00		4 MUNICIPI O	1	1,689	0	0.00
35710/ 0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,467,195.19	1,467,195.19	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	14	14.68
35711/ 0009	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	650,000.00	650,000.00	0.00	38,213.00	38,213.00	0.00	50 EQUIPO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	6	5.88
35712/ 0010	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	88,383.97	88,383.97	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	25	25.25



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
35714/0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	79,842.80	79,842.80	0.00	60 MAQUINARIA	3.00	3.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	11	11.4
35715/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	795,250.54	795,250.54	0.00	116,906.71	116,906.71	0.00	60 EQUIPO	16.00	16.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	15	14.7
35717/0013	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	185,968.89	185,968.89	0.00	50 EQUIPO	18.00	18.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	14	14.3
35720/0014	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	103,639.79	103,639.79	0.00	50 EQUIPO	12.00	12.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	14	14.8
35721/0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	73,494.00	73,494.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	3.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	12	12.2
35724/0016	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	247,858.50	247,858.50	0.00	50 EQUIPO	16.00	16.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	13	13.77
35726/0017	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	10,551,312.08	10,551,312.08	0.00	1,676,331.82	1,676,331.82	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00	14,400.00	3 POBLADO	1	67,929	15	15.89
35728/0018	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACION A LA COMISION DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	720,000.00	720,000.00	0.00	87,003.11	87,003.11	0.00	81 PAGO	12.00	12.00	4 MUNICIPIO	1	67,929	11	12.09
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									TOTAL	50,938,885.74	50,938,885.74	0.00	5,977,674.84	5,977,674.84	0.00							190

Complementarios: 0 Directa: 0





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

URBANO

VILLA GUERRERO

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer mexiquense"

Dependencia: Tesorería Municipal.
Num. de Oficio: TM/061/2020
Expediente: SIAVAMEN.
Asunto: Se Remite Informe.

Villa Guerrero Méx., marzo 05 de 2020.

LIC. ZAIDE DANIELA RIVAS JARA
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarme un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los años 2013 al 2018 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2019 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle los reportes del FISMDF 2019 y FORTAMUND 2020 del periodo comprendido del 01 al 29 de febrero de 2020.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

TESORERÍA
ATENTAMENTE.
2020
MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

0202 MAR 5 0

0819 3:12

0819 3:12

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

C.C.P. - Archivo Minutero.
MAGR/miam.

Villa Guerrero, Municipio.
villaguerrero.mx
presidencia@villaguerrero.gob.mx

Plaza Morelos esquina 5 de Mayo, Villa Guerrero, Estado de México, CP 51760.
(01714) 14 6 01 32, 14 6 00 06
villaguerrero.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 14,972.00 INTERESES: \$ 12,426.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26772/ 0004 50642	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-15	1,099,837.03	1,099,837.03	0.00	1,099,837.03	1,099,837.03	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	1,463	1,463	100	100.00
26780/ 0008 50661	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	199,870.93	199,870.93	0.00	199,870.93	199,870.93	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1,010	1,010	100	100.00
26781/ 0009 50654	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL DEPÓSITO A LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	299,877.72	299,877.72	0.00	299,877.72	299,877.72	0.00	01 METRO LINEAL	1,320.00		3 POBLADO	1,010	1,010	100	100.00
26782/ 0010 50896	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2019-08-01	2019-09-20	899,453.98	899,453.98	0.00	899,453.98	899,453.98	0.00	01 METRO LINEAL	1,380.00		3 POBLADO	2,965	2,965	100	100.00
26784/ 0011 50964	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN GASPAR	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-20	499,999.99	499,999.99	0.00	499,999.99	499,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	775.00		3 POBLADO	1,506	1,506	100	100.00
26785/ 0012 51005	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL Y RAMALES DE LA COMUNIDAD / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-20	799,937.46	799,937.46	0.00	799,937.46	799,937.46	0.00	01 METRO LINEAL	1,240.00		3 POBLADO	2,378	2,378	100	100.00
26789/ 0013 55930	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL Y RAMALES DE LA COMUNIDAD / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	466,629.06	466,629.06	0.00	466,629.06	466,629.06	0.00	01 METRO LINEAL	80.87		3 POBLADO	623	623	100	100.00
26790/ 0014 55949	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	999,943.17	999,943.17	0.00	999,943.17	999,943.17	0.00	01 METRO LINEAL	2,732.00		3 POBLADO	755	755	100	100.00
26792/ 0015 87314	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CRUZ VIDRIADA	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,349,585.95	1,349,585.95	0.00	1,349,585.95	1,349,585.95	0.00	03 METRO CUBICO	500.00		3 POBLADO	755	755	100	100.00
26793/ 0016 51244	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	449,987.16	449,987.16	0.00	449,987.16	449,987.16	0.00	02 METRO CUADRAD O	80.87		5 ALUMNO	2,378	2,378	100	100.00
26794/ 0017 51264	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ / MORAL, EL	CONTRATO	2019-04-01	2019-05-31	449,683.78	449,683.78	0.00	449,683.78	449,683.78	0.00	02 METRO CUADRAD O	64.00		5 ALUMNO	930	930	100	100.00
26796/ 0018 51290	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	449,945.50	449,945.50	0.00	449,945.50	449,945.50	0.00	02 METRO CUADRAD O	48.00		5 ALUMNO	24	24	100	100.00
26799/ 0020 52809	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN MORAL, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	799,934.41	799,934.41	0.00	799,934.41	799,934.41	0.00	02 METRO CUADRAD O	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26800/ 0021 87499	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN MORAL, EL	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	798,547.67	798,547.67	0.00	798,547.67	798,547.67	0.00	02 METRO CUADRAD O	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26802/ 0022 55151	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	799,767.78	799,767.78	0.00	799,767.78	799,767.78	0.00	02 METRO CUADRAD O	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 14,972.00 INTERESES: \$ 12,426.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26803/002352925	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	799,992.03	799,992.03	0.00	799,992.03	799,992.03	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26805/002454632	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-03-29	2019-06-27	1,599,868.87	1,599,868.87	0.00	1,599,868.87	1,599,868.87	0.00	02 METRO CUADRO	397.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
26806/002556008	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	1,199,988.04	1,199,988.04	0.00	1,199,988.04	1,199,988.04	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26807/002656064	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-08-29	2019-11-27	1,919,099.92	1,919,099.92	0.00	1,919,099.92	1,919,099.92	0.00	02 METRO CUADRO	476.40		7 FAMILIA	24	120	100	100.00
26808/002755874	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-06-29	2019-09-27	799,937.13	799,937.13	0.00	799,937.13	799,937.13	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26810/002987769	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / CARMEN, EL	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	799,982.17	799,982.17	0.00	799,982.17	799,982.17	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26811/003087850	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / MATLAZINCA	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	799,982.17	799,982.17	0.00	799,982.17	799,982.17	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26812/003151326	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-06-01	2019-06-29	1,541,464.28	1,541,464.28	0.00	1,541,464.28	1,541,464.28	0.00	02 METRO CUADRO	1,567.00		3 POBLADO	3,853	3,853	100	100.00
26815/003457528	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	EMBOVEDADO DE DRENAJE A CONECTAR CALLE FCO. I MADERO SUR A ENTRONCAR CALLE GPE. VICTORIA / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-06-01	2019-06-19	693,953.32	693,953.32	0.00	693,953.32	693,953.32	0.00	01 METRO LINEAL	159.00		3 POBLADO	1	9,509	100	100.00
26821/004093355	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,500.00		7 FAMILIA	100	500	100	100.00
26822/0041132842	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE ZACANGO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,399,928.60	1,399,928.60	0.00	1,399,928.60	1,399,928.60	0.00	02 METRO CUADRO	2,500.00		7 FAMILIA	100	500	100	100.00
26823/004251357	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-08-29	2019-11-27	1,151,099.39	1,151,099.39	0.00	1,151,099.39	1,151,099.39	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	2,738	2,738	100	100.00
26824/004399890	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO / IZOTE, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-31	1,119,475.98	1,119,475.98	0.00	1,119,475.98	1,119,475.98	0.00	02 METRO CUADRO	277.90		7 FAMILIA	14	70	100	100.00
26825/004456166	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,279,399.98	1,279,399.98	0.00	1,279,399.98	1,279,399.98	0.00	02 METRO CUADRO	304.00		7 FAMILIA	16	80	100	100.00
26826/004557847	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	1,039,974.98	1,039,974.98	0.00	1,039,974.98	1,039,974.98	0.00	02 METRO CUADRO	258.05		7 FAMILIA	13	65	100	100.00
26827/0046133553	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 FOSAS SEPTICAS CONECTADO A FOSA DE DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE 33 FOSAS SEPTICAS CONECTADO A FOSA DE DRENAJE	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,258,602.79	1,258,602.79	0.00	1,258,602.79	1,258,602.79	0.00	03 METRO CUBICO	264.00		7 FAMILIA	33	165	100	100.00

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOÍAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 14,972.00 INTERESES: \$ 12,426.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26828/ 0047 57945	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	319,973.77	319,973.77	0.00	319,973.77	319,973.77	0.00	02 METRO CUADRADO	79.40		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
28133/ 0048 133834	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EL VENTURERO / ZACANGO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-01	239,810.11	239,810.11	0.00	239,810.11	239,810.11	0.00	02 METRO CUADRADO	59.60		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
28134/ 0049 134134	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-01	239,810.11	239,810.11	0.00	239,810.11	239,810.11	0.00	02 METRO CUADRADO	59.60		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
29881/ 0050 134190	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO BARRIO LA LADRILLERA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	79,929.41	79,929.41	0.00	79,929.41	79,929.41	0.00	02 METRO CUADRADO	19.85		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
29882/ 0051 136048	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SANTA CECILIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-30	239,860.29	239,860.29	0.00	239,860.29	239,860.29	0.00	02 METRO CUADRADO	59.55		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
29883/ 0052 134209	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN INDEPENDENCIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	159,874.00	159,874.00	0.00	159,874.00	159,874.00	0.00	02 METRO CUADRADO	37.90		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
29884/ 0053 136074	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	319,853.31	319,853.31	0.00	319,853.31	319,853.31	0.00	02 METRO CUADRADO	79.40		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
29885/ 0054 136067	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA CRUZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-30	239,902.13	239,902.13	0.00	239,902.13	239,902.13	0.00	02 METRO CUADRADO	59.55		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
29887/ 0055 134300	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	79,949.31	79,949.31	0.00	79,949.31	79,949.31	0.00	02 METRO CUADRADO	19.85		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
29888/ 0056 134316	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	399,037.03	399,037.03	0.00	399,037.03	399,037.03	0.00	02 METRO CUADRADO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
29889/ 0057 134391	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	399,808.24	399,808.24	0.00	399,808.24	399,808.24	0.00	02 METRO CUADRADO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
29890/ 0058 136005	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	399,697.53	399,697.53	0.00	399,697.53	399,697.53	0.00	02 METRO CUADRADO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
29891/ 0059 134557	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	799,759.31	799,759.31	0.00	799,759.31	799,759.31	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
29892/ 0060 134502	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	399,697.53	399,697.53	0.00	399,697.53	399,697.53	0.00	02 METRO CUADRADO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
32085/ 0061 25570	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / MORAL, EL	CONTRATO	2019-10-22	2019-11-21	761,270.67	761,270.67	0.00	761,270.67	761,270.67	0.00	03 METRO CUBICO	97.00		3 POBLADO	1	930	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 46									34,243,983.99	34,243,983.99	0.00	34,243,983.99	34,243,983.99	0.00								4600

05 MAR 2020

Complementarios: 2

Directa: 44

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 14,972.00 INTERESES: \$ 12,426.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LA. MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. IGNACIO ROGEL
CRUZ

DIRECTOR DE OBRA
PÚBLICA Y DELLO
URBANO



LIC. PATRICIA MILLAN

FUENTES
CONTRALORA INTERNA
MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
35699/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 (PERCEPCIONES NETAS). / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	7,315,652.32	7,315,652.32	0.00	244,245.95	244,245.95	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	3	3.34
35700/ 0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO NETO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	1,219,275.39	1,219,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35702/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NETA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	609,637.69	609,637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	73.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35703/ 0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 (PERCEPCIONES NETAS) / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	1,782,206.18	1,782,206.18	0.00	62,824.61	62,824.61	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,959	4	3.53
35704/ 0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO NETO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	297,034.36	297,034.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35705/ 0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NETA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	148,517.18	148,517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	21.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35707/ 0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	24.00		4 MUNICIPI O	1	1,689	0	0.00
35710/ 0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	918,554.55	918,554.55	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	9	9.19
35711/ 0009	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	0	0.00
35712/ 0010	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	11,197.57	11,197.57	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	3	3.20

05 MAR 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,938,885.74 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
35714/ 0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 MAQUINARIA	3.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	0	0.00
35715/ 0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	795,250.54	795,250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	16.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	0	0.00
35717/ 0013	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	101,986.95	101,986.95	0.00	50 EQUIPO	18.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	8	7.85
35720/ 0014	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	51,205.19	51,205.19	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	7	7.32
35721/ 0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	37,494.00	37,494.00	0.00	50 EQUIPO	3.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	6	6.24
35724/ 0016	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	130,585.41	130,585.41	0.00	50 EQUIPO	16.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	7	7.25
35726/ 0017	14 ECO	DE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	10,551,312.08	10,551,312.08	0.00	869,598.79	869,598.79	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00		3 POBLADO	1	67,929	8	8.24
35728/ 0018	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACIÓN A LA COMISIÓN DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	720,000.00	720,000.00	0.00	46,280.57	46,280.57	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	6	6.43
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									TOTAL	50,938,885.74	50,938,885.74	0.00	2,473,973.59	2,473,973.59	0.00							61

RECIBIDO

Complementarios: 0

Directa: 0

TESORERIA

2019



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA GUERRERO, MEXICO

28 DE LA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA GUERRERO




SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA GUERRERO

PATRICIA MILLAN
FUENTES
CONTROLORA INTERNA
MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

Dependencia: **Tesorería Municipal.**
Num. de Oficio: **TM/026/2020**
Expediente: **SIAVAMEN.**
Asunto: **Se Remite Informe.**

Villa Guerrero Méx., febrero 12 de 2020.

LIC. ZAIDE DANIELA RIVAS JARA
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de los años 2013 al 2018 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2018 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle los reportes del FISM y FORTAMUN Ejercicio Fiscal 2019 del periodo comprendido de 01 al 31 de enero de 2020.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.



C.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



17 FEB 2020

c.c.p.- Archivo Minutano,
MAGR/miam.

Villa Guerrero Municipal
villaguerrero.mx
presidencia@villaguerrero.gob.mx

Plaza Moros esquina 5 de Mayo, Villa Guerrero, Estado de México, CP-51760
(01-744) 14-6-0132, 14-6-00-06
villaguerrero.gob.mx

RECIBIDO
10:05 9:10
CANAL 42



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,208,303.52 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
25247/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	5,635,652.32	5,635,652.32	0.00	5,635,652.32	5,635,652.32	0.00	80 ELEMEN TO	75.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
25248/ 0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	871,614.32	871,614.32	0.00	871,614.32	871,614.32	0.00	80 ELEMEN TO	75.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
25249/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	429,268.14	429,268.14	0.00	429,268.14	429,268.14	0.00	80 ELEMEN TO	75.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
25250/ 0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (PERCEPCIONES BRUTAS) / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	1,302,206.18	1,302,206.18	0.00	1,302,206.18	1,302,206.18	0.00	80 ELEMEN TO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
25251/ 0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	153,878.96	153,878.96	0.00	153,878.96	153,878.96	0.00	80 ELEMEN TO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
25252/ 0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	81,159.59	81,159.59	0.00	81,159.59	81,159.59	0.00	80 ELEMEN TO	18.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
25253/ 0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	13,773,617.66	13,773,617.66	0.00	10,808,305.58	10,808,305.58	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	535	78	78.44
25254/ 0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELÉCTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	9,654,707.24	9,654,707.24	0.00	9,654,707.24	9,654,707.24	0.00	81 PAGO	430.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
25255/ 0010	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	REPARACIÓN PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	869,798.56	869,798.56	0.00	869,798.56	869,798.56	0.00	50 EQUIPO			4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00
25257/ 0011	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE MAQUINARIA	REPARACIÓN PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS / VILLA GUERRERO	ADMINIST RACION	2019-02-21	2019-12-31	734,950.90	734,950.90	0.00	734,950.90	734,950.90	0.00	63 MAQU INARIA	7.00		4 MUNICIPI O	1	67,929	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 31
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,208,303.52 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
25258/ 0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	795,250.54	795,250.54	0.00	795,250.54	795,250.54	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00
25259/ 0013	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	1,875,810.50	1,875,810.50	0.00	1,875,810.50	1,875,810.50	0.00	50 EQUIPO	19.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00
25260/ 0014	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	455,741.00	455,741.00	0.00	455,741.00	455,741.00	0.00	63 MAQUINARIA	7.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00
25261/ 0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	1,698,456.03	1,698,456.03	0.00	1,698,456.03	1,698,456.03	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00
25262/ 0016	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	10,115,169.80	10,115,169.80	0.00	10,115,169.80	10,115,169.80	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00
25263/ 0017	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACIÓN A LA COMISIÓN DE AGUAS DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	ADMINISTRACION	2019-02-21	2019-12-31	761,021.78	761,021.78	0.00	761,021.78	761,021.78	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	67,929	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16							TOTAL		49,208,303.52	49,208,303.52	0.00	46,242,991.44	46,242,991.44	0.00				UNIDAD DE NORMA			1578	

Complementarios: 0

Directa: 0

C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A. MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



ARQ. IGNACIO ROGEL
CRUZ

DIRECTOR DE OBRA
PÚBLICA Y DRLLO
URBANO



LIC. PATRICIA MILLAN
FUENTES

CONTRALORA INTERNA
MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26772/ 0004 50642	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,099,837.03	1,099,837.03	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	1,463	1,463	100	99.99
26780/ 0008 50661	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	200,000.00	200,000.00	0.00	199,870.93	199,870.93	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1,010	1,010	100	99.94
26781/ 0009 50854	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL DEPÓSITO A LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	300,000.00	300,000.00	0.00	299,877.72	299,877.72	0.00	01 METRO LINEAL	1,320.00		3 POBLADO	1,010	1,010	100	99.98
26782/ 0010 50896	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2019-08-01	2019-09-20	900,000.00	900,000.00	0.00	899,453.98	899,453.98	0.00	01 METRO LINEAL	1,380.00		3 POBLADO	2,965	2,965	100	99.94
26784/ 0011 50964	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN GASPAR	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-20	500,000.00	500,000.00	0.00	499,999.98	499,999.98	0.00	01 METRO LINEAL	775.00		3 POBLADO	1,506	1,506	100	100.00
26785/ 0012 51005	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL Y RAMALES DE LA COMUNIDAD / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-20	800,000.00	800,000.00	0.00	799,937.46	799,937.46	0.00	01 METRO LINEAL	1,240.00		3 POBLADO	2,378	2,378	100	99.99
26789/ 0013 55930	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL Y RAMALES DE LA COMUNIDAD / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	466,889.59	466,889.59	0.00	466,629.06	466,629.06	0.00	01 METRO LINEAL	80.87		3 POBLADO	623	623	100	99.94
26790/ 0014 55949	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,943.17	999,943.17	0.00	01 METRO LINEAL	2,732.00		3 POBLADO	755	755	100	100.00
26792/ 0015 87314	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CRUZ VIDRIADA	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,349,585.95	1,349,585.95	0.00	03 METRO CUBICO	500.00		3 POBLADO	755	755	100	99.97
26793/ 0016 51244	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	450,000.00	450,000.00	0.00	449,987.16	449,987.16	0.00	02 METRO CUADRO	80.87		5 ALUMNO	2,378	2,378	100	100.00
26794/ 0017 51264	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ / MORAL, EL	CONTRATO	2019-04-01	2019-05-31	450,000.00	450,000.00	0.00	449,683.78	449,683.78	0.00	02 METRO CUADRO	64.00		5 ALUMNO	930	930	100	99.93
26796/ 0018 51290	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	450,000.00	450,000.00	0.00	449,945.50	449,945.50	0.00	02 METRO CUADRO	48.00		5 ALUMNO	24	24	100	99.99
26799/ 0020 52809	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	800,000.00	800,000.00	0.00	799,934.41	799,934.41	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	50	50	100	99.99
26800/ 0021 87499	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / PEÑON, EL	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	798,547.67	798,547.67	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	98	99.81
26802/ 0022 55151	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	800,000.00	800,000.00	0.00	799,767.77	799,767.77	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	99.97



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26803/ 0023 52925	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	799,992.04	799,992.04	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26805/ 0024 54632	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-03-29	2019-06-27	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,868.87	1,599,868.87	0.00	02 METRO CUADRO	397.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
26806/ 0025 56008	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,988.05	1,199,988.05	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26807/ 0026 56064	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-08-29	2019-11-27	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,919,099.91	1,919,099.91	0.00	02 METRO CUADRO	476.40		7 FAMILIA	24	120	100	99.95
26808/ 0027 55874	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-06-29	2019-09-27	800,000.00	800,000.00	0.00	799,937.13	799,937.13	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	99.99
26810/ 0029 87769	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / CARMEN, EL	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	799,982.16	799,982.16	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
26811/ 0030 87850	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / MATLAZINCA	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	799,982.16	799,982.16	0.00	02 METRO CUADRO	198.50		7 FAMILIA	10	50	99	100.00
26812/ 0031 51326	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-06-01	2019-06-29	1,541,653.00	1,541,653.00	0.00	1,541,464.29	1,541,464.29	0.00	02 METRO CUADRO	1,567.00		3 POBLADO	3,653	3,653	100	99.99
26815/ 0034 57528	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	EMBOVEDADO DE DRENAJE A CONECTAR CALLE FCO. I MADERO SUR A ENTRONCAR CALLE GPE. VICTORIA / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-06-01	2019-06-19	694,380.97	694,380.97	0.00	693,953.32	693,953.32	0.00	01 METRO LINEAL	159.00		3 POBLADO	1	9,509	100	99.94
26821/ 0040 93355	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,500.00		7 FAMILIA	100	500	99	100.00
26822/ 0041 132842	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE ZACANGO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,399,928.61	1,399,928.61	0.00	02 METRO CUADRO	2,500.00		7 FAMILIA	100	500	100	100.00
26823/ 0042 51357	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-08-29	2019-11-27	1,155,754.36	1,155,754.36	0.00	1,151,099.39	1,151,099.39	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	2,738	2,738	99	99.99
26824/ 0043 99890	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO / IZOTE, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-31	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	1,119,475.98	1,119,475.98	0.00	02 METRO CUADRO	277.90		7 FAMILIA	14	70	100	99.95
26825/ 0044 56166	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-31	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	1,279,399.98	1,279,399.98	0.00	02 METRO CUADRO	304.00		7 FAMILIA	16	80	100	99.95
26826/ 0045 57847	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO / SAN GASPAS	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-15	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	1,039,974.98	1,039,974.98	0.00	02 METRO CUADRO	258.05		7 FAMILIA	13	65	100	99.99
26827/ 0046 133553	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	229 TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE 33 FOSAS SEPTICAS / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-29	1,258,688.64	1,258,688.64	0.00	1,258,602.79	1,258,602.79	0.00	03 METRO CUBICO	264.00		7 FAMILIA	33	165	100	99.99



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26828/ 0047 57945	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-05-01	2019-07-01	320,000.00	320,000.00	0.00	319,973.77	319,973.77	0.00	02 METRO CUADRADO	79.40		7 FAMILIA	4	20	100	99.99
28133/ 0048 133834	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EL VENTURERO / ZACANGO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-01	240,000.00	240,000.00	0.00	239,810.11	239,810.11	0.00	02 METRO CUADRADO	59.60		7 FAMILIA	3	15	100	99.92
28134/ 0049 134134	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-01	240,000.00	240,000.00	0.00	239,810.10	239,810.10	0.00	02 METRO CUADRADO	59.60		7 FAMILIA	3	15	100	99.92
29881/ 0050 134190	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO BARRIO LA LADRILLERA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	80,000.00	80,000.00	0.00	79,929.41	79,929.41	0.00	02 METRO CUADRADO	19.85		7 FAMILIA	1	5	100	99.91
29882/ 0051 136048	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SANTA CECILIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-30	240,000.00	240,000.00	0.00	239,860.29	239,860.29	0.00	02 METRO CUADRADO	59.55		7 FAMILIA	3	15	100	99.94
29883/ 0052 134209	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN INDEPENDENCIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	160,000.00	160,000.00	0.00	159,874.00	159,874.00	0.00	02 METRO CUADRADO	37.90		7 FAMILIA	2	10	100	99.92
29884/ 0053 136074	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	320,000.00	320,000.00	0.00	319,853.31	319,853.31	0.00	02 METRO CUADRADO	79.40		7 FAMILIA	4	20	100	99.95
29885/ 0054 136067	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA CRUZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-30	240,000.00	240,000.00	0.00	239,902.13	239,902.13	0.00	02 METRO CUADRADO	59.55		7 FAMILIA	3	15	100	99.96
29887/ 0055 134300	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO / ZACANGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-31	80,000.00	80,000.00	0.00	79,949.31	79,949.31	0.00	02 METRO CUADRADO	19.85		7 FAMILIA	1	5	100	99.94
29888/ 0056 134316	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,037.03	399,037.03	0.00	02 METRO CUADRADO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	99.76
29889/ 0057 134391	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,808.24	399,808.24	0.00	02 METRO CUADRADO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	99.85
29890/ 0058 136005	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,697.53	399,697.53	0.00	02 METRO CUADRADO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	99.92
29891/ 0059 134557	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	800,000.00	800,000.00	0.00	799,759.31	799,759.31	0.00	02 METRO CUADRADO	198.50		7 FAMILIA	10	50	100	99.97
29892/ 0060 134502	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN DIEGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,697.53	399,697.53	0.00	02 METRO CUADRADO	99.25		7 FAMILIA	5	25	100	99.92
32086/ 0061 256510	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / MORAL, EL	CONTRATO	2019-10-22	2019-11-21	761,590.00	761,590.00	0.00	761,270.67	761,270.67	0.00	03 METRO CUBICO					930	100	99.96
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 46									TOTAL	34,258,956.56	34,258,956.56	0.00	34,243,983.97	34,243,983.97	0.00							4595

Complementarios: 2	Directa: 44
--------------------	-------------



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 34,258,956.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



L.A. MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



ARQ. IGNACIO ROGEL
CRUZ
DIRECTOR DE OBRA
PUBLICA Y DRLLLO
URBANO



LIC. PATRICIA MILLAN
FUENTES
CONTRALORA INTERNA
MUNICIPAL

